

**ГРАД КРАГУЈЕВАЦ**  
**СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА**

**ИЗВЕШТАЈ**

**АНКЕТНОГ ОДБОРА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЧИЊЕНИЦА ВЕЗАНИХ ЗА ПОСТУПКЕ  
ЈАВНИХ НАБАВКИ КОЈЕ ЈЕ ГРАД КРАГУЈЕВАЦ СПРОВЕО У ПЕРИОДУ ОД  
7.10.2004. ГОДИНЕ ДО 12.06.2009. ГОДИНЕ И ИЗГРАДЊУ, ДОГРАДЊУ И  
РЕКОНСТРУКЦИЈУ ОБЈЕКТА, НА КОЈИМА ЈЕ РАДОВЕ ИЗВОДИЛО  
ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКО И ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ "АНИГОР" ИЗ  
КРАГУЈЕВЦА У ПЕРИОДУ ОД 1.01.2001. ГОДИНЕ ДО 7.10.2004. ГОДИНЕ**

**Крагујевац, јул 2009. године**

## ИЗВЕШТАЈ

### АНКЕТНОГ ОДБОРА О УТВРЂЕНИМ ЧИЊЕНИЦАМА ВЕЗАНИМ ЗА ПОСТУПКЕ ЈАВНИХ НАБАВКИ КОЈЕ ЈЕ ГРАД КРАГУЈЕВАЦ СПРОВЕО У ПЕРИОДУ ОД 7.10.2004. ГОДИНЕ ДО 12.06.2009. ГОДИНЕ И ИЗГРАДЊУ, ДОГРАДЊУ И РЕКОНСТРУКЦИЈУ ОБЈЕКТА, НА КОЈИМА ЈЕ РАДОВЕ ИЗВОДИЛО ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКО И ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ "АНИГОР" ИЗ КРАГУЈЕВЦА У ПЕРИОДУ ОД 1.01.2001. ГОДИНЕ ДО 7.10.2004. ГОДИНЕ

Скупштина града Крагујевца на седници одржаној 16.06.2009. године, донела је Одлуку о образовању Анкетног одбора ("Сл. лист града Крагујевца" бр. 17/09), са задатком да утврди све чињенице везане за поступке јавних набавки које је град Крагујевац спровео у периоду 7.10.2004. године до 12.06.2009. године и изградњу, доградњу, реконструкцију објекта, на којима је радове изводило Грађевинско-занатско и трговинско предузеће "АНИГОР" из Крагујевца у периоду 01.01.2001. године до 07.10.2004. године.

Анкетни одбор именован је у саставу:

1. **Саша Гавриловић** – одборник са Изборне листе "Верољуб Верко Стевановић - Г17 Плус и Заједно за Крагујевац" – председник,
2. **Слободан Дивјак** - одборник са Изборне листе "Српска радикална странка – Томислав Николић", заменик председника,
3. **Жарко Биорац** - одборник са Изборне листе "Верољуб Верко Стевановић - Г17 Плус и Заједно за Крагујевац"- члан,
4. **Далибор Јекић** - одборник са Изборне листе "Верољуб Верко Стевановић - Г17 Плус и Заједно за Крагујевац" – члан,
5. **Душан Вељић** - одборник са Изборне листе "Верољуб Верко Стевановић - Г17 Плус и Заједно за Крагујевац" – члан,
6. **Саша Симић** – одборник, са Изборне листе Српска радикална странка-Томислав Николић" – члан,
7. **Миодраг Николић** – одборник са Изборне листе "СПС – ПУПС – ЈС – Проф.др Славица Ђукић Дејановић"- члан,
8. **Драгослав Илић** – одборник са Изборне листе "ДСС – НС – др Владан Вучићевић"- члан,

Члан Анкетног одбора са изборне листе "За Европску Србију – Борис Тадић", није именован, обзиром да га Одборничка група "За европску србију – Борис Тадић", у договореном року, није предложила и обзиром, да је на писани захтев Анкетног одбора да то учини накнадно, председник одборничке групе, Владан Јовановић, дописом од 22.6.2009. године обавестио Одбор, да њихов представник неће учествовати у раду Анкетног одбора.

За секретара Анкетног одбора одређена је Славица Томић, дипломирани правник у Секретаријату за послове Скупштине града Крагујевца.

Анкетни одбор је одржао 14 седница.

На првој, конститутивној, седници која је одржана 18.06.2009. године, договорен је начин рада одбора, који подразумева увид у оригиналну документацију и испитивања свих актера у поступку јавне набавке (наручиоца, корисника, надзорних органа, чланова комисија и др.).

Анкетни одбор је одлучио да у раду учествује и Данијела Дробњак, начелник Одељења за јавне набавке у Градској управи за финансије, која ће Анектном одбору пружати стручну помоћ и дати одређена појашњења везана за поступак јавних набавки.

На основу донете Одлуке о образовању Анкетног одбора и утврђеног задатка, Анекетни одбор је свој Извештај конципирао у два дела:

**I Утврђивање свих чињеница везаних за поступак јавних набавки које је град Крагујевац спровео у периоду 07.10.2004. године до 12.06.2009. године, а које се односе на директне и индиректне буџетске кориснике**

**II Утврђивање свих чињеница везаних за изградњу, доградњу, реконструкцију објеката на којима је радове изводило Грађевинско, занатско и трговинско предузеће "АНИГОР" из Крагујевца у периоду 1.01.2001. године до 07.10.2004. године.**

**I УТВРЂИВАЊЕ СВИХ ЧИЊЕНИЦА ВЕЗАНИХ ЗА ПОСТУПАК ЈАВНИХ НАБАВКИ КОЈЕ ЈЕ ГРАД КРАГУЈЕВАЦ СПРОВЕО У ПЕРИОДУ 07.10.2004. ГОДИНЕ ДО 12.06.2009. ГОДИНЕ, А КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ДИРЕКТНЕ И ИНДИРЕКТНЕ БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ**

**A) ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКИХ ВРЕДНОСТИ**

*A/1 Анекетни одбор је све поступке јавних набавки који се ондосе на извештајни период контролисао, а посебну пажњу је посветио јавним набавкама, које су биле предмет расправе на седници Скупштине града Крагујевца 16.06.2009. године, као што су:*

1. Јавна набавка изградње фискултурне сале у Другој крагујевачкој гимназији
2. Јавна набавка изградње "Шарене пијаце" у Крагујевцу
3. Јавна набавка изградње базена за непливаче у комплексу Градских базена и II фази реконструкције базенске технике
4. Јавна набавка реконструкције објеката за послове Бизнис иновационог центра
5. Јавна набавка изградње монтажног вртића за боравак деце предшколског узраста "Сунце"
6. Јавна набавка изградње градског "Сајмишта"
7. Јавна набавка услуге дехелментизације говеда
8. Јавна набавка изградње стамбеног објекта Ламела - Л1.1. стамбени блок "Колонија 1"
9. Јавна набавка изградње објекта Л<sub>7</sub> стамбени "Блок Колонија 2"
10. Јавна набавка изградње стамбеног објекта за социјално становање Л1 и Л2 "Блок Авала"

*A/2 Остале јавне набавке велике вредности*

**Б) ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛИХ ВРЕДНОСТИ**

## **A/1-1. Јавна набавка изградње фискултурне сале у Другој крагујевачкој гимназији**

Директор Друге Крагујевачке гимназије, која је наручилац јавне набавке, је дана 14.08.2007. године под бројем 1453 донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке, израде главног пројекта и радова на изградњи фискултурне сале, у којој је, поред осталог, наведена процењена вредност објекта у износу од 60.000.000,00 динара без ПДВ-а и у којој је констатовано да су планирана средства обезбеђена буџетом града Крагујевца.

Решењем директора Друге крагујевачке гимназије број: дел. 1454 од 14.08.2007. године образована је Комисија за стручну оцену понуда у отвореном поступку за јавну набавку, израду главног пројекта и изградњу фискултурне сале Друге крагујевачке гимназије у саставу: Младићевић Војислав, председник, Сузана Павловић, члан, Сунчица Михаиловић, члан, Глишовић Марија, члан, Пуача Томислав, члан, Светолик Николић, члан и Наташа Ивановић, члан.

Јавни позив је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 81/07 и листу "Вечерње новости" од 09.09.2007. године.

На основу преузете конкурсне документације ГЗТП "Анигор" д.о.о. затражио је појашњење исте па је наручилац, Друга крагујевачка гимназија, свим понуђачима у поступку јавне набавке доставила одговор број: 1892 од 24.09.2007. године.

Према записнику о отварању понуда број 1995 од 05.10.2007. године поступак отварања понуда спроведен је 05.10.2007. године у присуству представника следећих понуђача:

1. ИТЦЦ ЛТД д.о.о из Београда
2. ГЗТП "Анигор" д.о.о. из Крагујевца
3. АС-ИНГ д.о.о. из Београда
4. "Ратко Митровић" из Крагујевца

Понуђачи	Цена пројектовања и изградње са ПДВ-ом	Аванс	Рок	Број бодова
ИТЦЦ ЛТД д.о.о. из Београда	91.791.034,75	0	90 дана	87,54
ГЗТП "Анигор" д.о.о.из Крагујевца	77.843.919,65	10%	90 дана	95
АС-ИНГ д.о.о. из Београда	75.225.143,96	0	90 дана	
"Ратко Митровић" из Крагујевца	91.437.735,72	0	150 дана	

Понуде понуђача АС-ИНГ ДОО из Београда и "Ратко Митровић" из Крагујевца одбијене су као неисправне.

Одлуком директора о додели Уговора за изградњу фискултурне сале у Другој крагујевачкој гимназији број 2085/1 од 15.10.2007. године, Уговор је додељен понуђачу ГЗТР "Анигор" из Крагујевца

Образложено обавештење о додели уговора тражили су понуђачи АС-ИНГ д.о.о и ИТЦС ЛТД д.о.о. из Београда и добили одговор актом Дел.бр. 2148 од 30.10.2007. године.

АС-ИНГ д.о.о. је упутио захтев за заштиту права понуђача број 992/07 05.11.2007. године, а ИТЦЦ ЛТД д.о.о. је такође упутио захтев за заштиту права понуђача, актом број IV-355 од 05.11.2007.године.

Решењем директора Друге крагујевачке гимназије број 2254 од 15.11.2007. године одбијене су приспеле понуде у отвореном поступку и прешло се на поступак са погађањем после претходног објављивања за изградњу фискултурне сале Друге крагујевачке гимназије, уз образложење да све понуде прелазе процењену вредност јавне набавке (60.000,000,00 динара без ПДВ-а).

Позив за достављање понуда у поступку са погађањем после претходног објављивања достављен је свим понуђачима који су учествовали у отвореном поступку.

Питања везана за израду конкурсне документације у поступку јавне набавке са погађањем после претходног објављивања поставили су ГЗТП "Анигор" и "Ратко Митровић" и добили одговор актом Комисије за јавне набавке број 2408 од 05.12.2007. године.

06.12.2007. године ГЗТП "Анигор" поново је затражио појашњење конкурсне документације.

Директор Друге крагујевачке гимназије је Решењем број 2445/1 од 10.12.2007. године поступак јавне набавке за изградњу фискултурне сале у Другој крагујевачкој гимназији поништио у целости због недостатка финансијских средстава, јер све понуде прелазе износ који је планиран буџетом за 2007. годину (60.000.000,00).

ГЗТП "Анигор" је дана 11.12.2007. године актом број 120-12/07 поднео захтев за заштиту права понуђача на поступак са погађањем после претходног објављивања.

Дана 11.01.2008. године Одлуком број 8/08 директор Друге крагујевачке гимназије покренуо је поступак јавне набавке за израду главног пројекта и изградњу фискултурне сале у Другој гимназији где је констатовано да су средстава у износу од 80.000.000,00 динара (без ПДВ-а) обезбеђена у буџету града Крагујевца за 2008. годину.

Решењем број: 09/08 директор је образовао Комисију за стручну оцену понуда за јавне набавке у саставу: Слађан Радовановић, председник, Татјана Јовановић, члан, Мирослав Пауновић, члан, Марија Глишовић, члан и Наташа Ивановић, члан.

Позив за подношење понуда објављен је у "Сл.гласник РС", број 11/08 и у листу "Вечерње новости".

Дана 7.02.2008. године, под бројем 36., 11.02. 2008. године, под број 41. и 19.02.2008. године под бројем 56, ГЗТП "Анигор" затражио је појашњење конкурсне документације. АС-ИНГ д.о.о. Београд такође је тражио објашњење тендерске документације својим актом 41/08 од 07.02.2008. године, "Оби" 12.02.2008. године, "Ратко Митровић" актом број 1057/1 од 22.02.2008. године.

Одговор је достављен од стране Комисије за јавне набавке, број 162, 22.02.2008. године, свим понуђачима

ГЗТП "Анигор" је 22.02.2008. године упутио захтев за заштиту права понуђача својим актом број 67.

Дана 3.03.2008. године Решењем број 189, директор Друге крагујевачке гимназије је поступак јавне набавке поништио у целости и подносиоцу захтева ГЗТП "Анигор" надокнадио трошкове у износу од 40.000 динара.

Дана 4.03.2008. године, дел. бр. 195, директор Друге крагујевачке гимназије је донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке и израде главног пројекта и изградње фискултурне сале у поступку са погађањем без претходног објављивања и образовао Комисију у саставу: Слађан Радовановић, председник, Татјана Јовановић, члан, Мирослав Пауновић, члан, Марија Глишовић, члан и Наташа Ивановић, члан.

Управи за јавне набавке Републике Србије достављен је Извештај о додели уговора о спроведеном поступку са погађањем без претходног објављивања бр. 02/08 – израда главног пројекта и изградња фискултурне сале Друге крагујевачке гимназије дана 13.03.2008. године под бројем 260/1.

У наведеном извештају изнети су разлози због којих се наручилац определио за примену поступка са погађањем без претходног објављивања. Наручилац је навео да је школа која има 890 ученика смештена у модерном здању, да се састоји од матичног објекта и објекта са лабораторијама. Планом уписа за школску 2008/2009. годину предвиђено је поред шест одељења општег типа и једног одељења друштвеног језичког и једно одељење за обдарене ученике филолошке гимназије и отварање једног спортског одељења. За отварање спортског одељења школа располаже свим потребним капацитетима у погледу наставног кадра и просторија за одржавање наставе, сем физкултурне сале.

Наставни предмет физичко васпитање одржава се у холу зграде тако да ни садашњи ученици школе немају услове за нормално функционисање наставе физичког васпитања. Како отварање спортског одељења ( за које постоји изузетна заинтересованост – 107 ученика је изразило жељу за упис), подразумева и постојање физкултурне сале која би требало да буде завршена најкасније до почетка школске 2008/2009 године. На основу консултација одговорних лица грађевинске струке, процена је да је реални рок за израду техничке документације и завршетак објекта, 180 календарских дана. Имајући у виду чињеницу да је за спровођење отвореног поступка потребно 2,5 до 3 месеца, наручилац се определио за примену поступка јавне набавке са погађањем без претходног објављивања у смислу члана 23. став 1. тачке 2. Закона о јавним набавкама.

Процењена вредност јавне набавке је 80.000.000,00 без ПДВ-а, а средства су планирана у буџету града Крагујевца.

Поступак отварања понуда у поступку са погађањем без претходног објављивања вођен је 10.03.2008. године, наручилац је позвао следеће понуђаче:

1. ITSC LTD YU d.o.o Beograd
2. GZZ GRADNJA Stara pazova
3. DUNAV TEH KOMERC Beograd
4. DEMEX – ST Beograd

Понуђачи	Цена пројектовања и изградње без ПДВ-а	Аванс	Рок	Број бодова
ITSC LTD YU d.o.o Beograd	1.400.000,00 + 76.389.012,50	0	170 дана	88
GZZ GRADNJA Stara pazova	900.000,00 + 79.076.787,95	0	180 дана	85,53

Комисија је констатовала да понуда DEMEX – ST Beograd – неисправна, јер није достављена потпуна конкурсна документација.

Комисија је донела закључак да се Уговор о изради главног пројекта и извођењу радова на изградњи физкултурне сале Друге крагујевачке гимназије додели понуђачу ITSC LTD YU d.o.o Београд.

Одлуком директора крагујевачке Гимназије дел. бр. 239 од 10.03.2008. године Уговор је додељен понуђачу ITSC LTD YU d.o.o Београд.

О додели уговора обавештени су остали понуђачи актом бр. дел. 240 од 10.03.2008. године.

Уговор је закључен 19.03.2008. године између Друге крагујевачке гимназије и ITSC LTD YU d.o.o Београд.

ГЗТП "Анигор" д.о.о. је поднео захтев за заштиту права понуђача и јавног интереса дана 1.04.2008. године под бројем 118.

Комисија за заштиту права је својим Закључком број 4-00-888/2007 од 11.06.2008. године одбацила захтев за заштиту права ГЗТП "Анигор" д.о.о. поднету у потступку са погађањем без претходног објављивања, за доделу уговора о јавној набавци израде главног пројекта и извођења радова на изградњи физкултурне сале Друге крагујевачке гимназије.

Дана 16.05.2008. године закључен је уговор о надзору између Друге крагујевачке гимназије, коју заступа Миољуб Јоксимовић, директор, као наручилац надзора с једне стране и Дирекције за урбанизам као извршилац надзора с друге стране.

Дана 1.10.2008. године директор Гимназије донео је одлуку о покретању поступка за доделу уговора о извођењу додатних радова у вредности од 19.447.250 динара без ПДВ-а. Понуда је упућена ITSC LTD YU d.o.o Београд, у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама, са којим је и закључен уговор о извођењу додатних радова на изградњи физкултурне сале у Другој крагујевачкој гимназији.

Додатни радови су проистекли због проширења корисне површине, тј. изградње целокупне подземне етаже објекта, искоришћавањем погодне конфигурације терена. Подземна етажа би се користила за разне садржаје ученика, а пре свега била би изграђена куглана и стрељана.

На основу свега напред изнетог, а на бази прегледане документације и изјава испитаних лица, Одбор је једногласно, донео следеће:

### **З а к љ у ч к е**

**1. Да је достављена документација у оригиналу и да су сви чланови одбора имали могућност да се у то увере.**

**2. Да је поступак јавних набавки спроведен у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 39/02, 43/03, 55/04 и 101/05) и да у вођењу поступка нису утврђене неправилности.**

**3. Да је наручилац у Законском року одговорио понуђачу на сва тражена појашњења у вези конкурсне документације и у исто време о томе обавестио све понуђаче.**

**4. Да додатни радови који се односе на сутуренски простор површине од око 1200 м<sup>2</sup>, намењен куглани и стрељани, не прелазе 25% од вредности основног Уговора.**

#### **А/1-2. Јавна набавка изградње "Шарене пијаце" у Крагујевцу,**

Градоначелник града Крагујевца, у име наручиоца града Крагујевца донео је Одлуку о покретању поступка јавне набавке радова број Г-Р-04/07, у отвореном поступку, дана 22.08.2007. године број: 404-219/07-III/21.

Предмет јавне набавке је изградња хале "Шарене пијаце" у Крагујевцу а вредност набавке је 100.000.000,00 динара. Средства су обезбеђена у буџету града Крагујевца (функција 620, позиција 106, екон. класификација 511, конто 511221).

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку објављен је у "Сл.гласнику РС", бр. 81/07 од 4.09.2007. године, а у дневном листу "Вечерње новости" 10.09.2007. године и на Web site града Крагујевца.

Наведеном Одлуком образована је Комисија за јавну набавку у саставу: Небојша Васиљевић, председник, Миодраг Поповић, Владо Вучковић, Славица Ђинђић, Весна Јовановић Милошевић и Владан Михаиловић, чланови.

Одлуком је утврђено да ће се избор најповољнијег понуђача вршити по критеријуму економски најповољнија понуда са поткритеријумима: понуђена цена 60 пондера, стручне референце 20 пондера, услови плаћања 20 пондера.

На основу записника о отварању понуда који је сачињен 04.10.2007. године утврђено је да су понуде послали следећи понуђачи:

1. д.о.о "Ратко Митровић" Крагујевац
2. д.о.о. "Proing-inženjering" Ђуприја
3. д.о.о. "ITSC LTD YU" Београд
4. ГЗТП "Анигор" Крагујевац
5. ГЗЗ "Градња " Стара Пазова
6. СЗР "Оби" Крагујевац

Понуђачи	Цена без ПДВ-а	Аванс	Рок	Број бодова
д.о.о "Ратко Митровић" Крагујевац	120.438.089,00	0	120 дана	
д.о.о. "Proing-inženjering" Ђуприја	105.335.449,78	0	120 дана	98
д.о.о. "ITSC LTD YU" Београд	111.980.877,13	0	115 дана	
ГЗТП "Анигор" Крагујевац	109.043.946,11	10%	120 дана	85,57
ГЗЗ "Градња " Стара Пазова	104.845.192,20	0	100 дана	
СЗР "Оби" Крагујевац	108.439.944,60	0	120 дана	

Комисија за јавне набавке је на својој седници 11.10.2007. године донела Закључак у коме је утврдила да су понуде "Ратко Митровић" Крагујевац, д.о.о. "ITSC LTD YU" Београд, ГЗЗ "Градња " Стара Пазова, СЗР "Оби" Крагујевац неисправне, те их је као такве одбила.

Комисија је одлучила да се вреднују понуде д.о.о. "Proing-inženjering" Ђуприја и ГЗТП "Анигор" Крагујевац, према критеријумима утврђеним Одлуком о покретању поступка.

Понуда понуђача "Ратко Митровић" д.о.о Крагујевац је неисправна из разлога што понуђан није доказао да је у периоду 2004-2007. године завршио најмање два пословно производна, складишна или спортска објекта површине мин. 1000м<sup>2</sup> (у прилогу рефенц листе достављено 15 уговора, од којих је само један утврђен као рефенентан).

Понуда понуђача д.о.о. "ITSC LTD YU" Београд није комплетна, јер недостају попуњени потписани и оверени обрасци из конкурсне документације (квалификациони образац, изјава о обиласку локације, изјава о измирењу доспелих обавеза, изјава о кључном техничком особљу), доказ да понуђач није кажњаван, доказ о броју запослених грађевинских радника (дат списак свих запослених са квалификацијама без тражених доказа – пријава за запослене издата од стране њихових државних органа).

Понуђач ГЗЗ "Градња" Стара Пазова није доставио доказ да испуњава кфалификациони захтев који се односи на стално запослена лица техничке струке са лиценцама за одговорне извођаче радова, за машинске и електроинсталације, већ је достављен споразум о пословној сарадњи за Боривоја Божића, машинске инсталације и Николу Клашнића – електроинсталације, при чему је овом лицу и истекла важност лиценце.

Понуђач СЗР "Оби" Крагујевац се на обрасцу финансијске понуде није изјаснио о битном елементу понуде "условима плаћања" већ је простор намењен за изјашњење о овом критеријуму за оцену понуда остао непопуњен.

Иста Комисија је предложила да се Уговор о извођењу радова на изградњи хале "Шарене пијаце" у Крагујевцу додели понуђачу "Proing-inženjering" д.о.о. Ћуприја.

Дана 15.10.2007. године послато је обавештење о додели Уговора у поступку јавне набавке радова свим понуђачима, са напоменом да понуђач који сматра да су му доделом уговора повређена права, има право да покрене поступак за заштиту права понуђача, у складу са члном 128-144. Закона о јавним набавкама.

Понуђач ГЗТП "Анигор" из Крагујевца, дана 22.10.2007. године актом број 301. обратио се наручиоцу за достављање Образложења обавештења и то у делу који се односи на референц листу заједничке понуде ГЗТП "Анигор" д.о.о Крагујевац и "Јединство-металоградња" Севојно, која је вреднована са 15 бодова. У захтеву наводи да су достављени уговори, окончане ситуације и текстуални изводи из пројектне документације којима је јасно доказана површина и намена датих објеката, па сматра да је њихову понуду требало вредновати са 20 бодова.

Комисија за јавну набавку 24.10.2007. године је доставила ГЗТП "Анигор" д.о.о. Крагујевац образложено обавештење у коме је детаљно навела разлоге због којих је наведени понуђач по поменутом критеријуму добио 15 бодова а не 20.

Понуђач СЗР "Оби" Крагујевац обратио се наручиоцу са захтевом за достављање образложеног обавештења о додели уговора за јавну набавку број Г-Р-04/07 својим актом број 80/07 од 22.10.2007.године. У захтеву наводи да је рубрика о плаћању преосталог износа остала непопуњена, али да је у рубрици посебне комерцијалне повољности наглашено "одложено плаћање 15 дана ", док се на самом отварању понуда њихов представник изјаснио да је плаћање "по месечним ситуацијама", што је констатовано и у записнику.

Дана 24.10.2007. године Комисија за јавну набавку СЗР "Оби" доставила је одговор у коме је навела да је заиста представник СЗР "Оби" на отварању понуда желео да се изјасни о начињеном пропусту и понуду исправи, односно допуни али му то Комисија није дозволила, сагласно члану 58. став 2. и члана 59. став 4. Закона о јавним набавкама, па је из тих разлога његова понуда оцењена као неисправна.

Дана 25.10.2007. године под бројем 301. ГЗТП "Анигор" упутио је захтев за увид у конкурсну документацију јавне набавке Г-Р-04/07, а 31.10.2007. године под бројем 352 упутио је захтев за заштиту права понуђача и јавног интереса, а Комисија за стручну оцену понуда дана 08.11.2007. године је донела Закључак којим је предложила да се наведени захтев одбије као неоснован.

Градоначелник града Крагујевца, је Решењем број 404-219/07-III/-21 од 08.11.2007. године, одбио захтев за заштиту права подносиоца ГЗТП "Анигор" у поступку јавне набавке Г-Р-04/07, као неоснован.

ГЗТП "Анигор" је дана 09.11.2007. године наручиоца обавестио да наставља поступак за заштиту права понуђача и јавног интереса пред Комисијом за заштиту права понуђача.

Наручилац је документацију у поступку заштите права понуђача по предмету Г-Р-04/07, доставио Комисији за заштиту права, дана 12.11.2007. године.

Комисија за заштиту права својим Решењем број 4-00-744/2006 од 3.01.2008. године делимично је поништила отворени поступак за доделу уговора о јавној набавци радова – изградња хале "Шарене пијаце" у Крагујевцу, у делу стручне оцене понуда и доношења Одлуке о додели уговора предметне јавне набавке која је садржана у извештају број: Г-Р-04/07 од 11.10.2007. године и обавезала наручиоца,

град Крагујевац, да подносиоцу захтева, надокнади трошкове, поступка заштите права у износу од 40.000,00 динара.

Комисија за јавну набавку Г-Р-04/07 је сачинила Извештај о спроведеном поновљеном поступку стручне оцене понуда 21.01.2008. године а на основу Решења Комисије за заштиту права број 4-00-744/2007 од 3.01.2007. године и понуде "Proing-inženjering" д.о.о. из Ћуприје и ГЗТП "Анигор" д.о.о. из Крагујевца оценила као исправне и у поступку поновног вредновања спорног критеријума понуде "Proing-inženjering" д.о.о. из Ћуприје није добио бодове а понуђан ГЗТП "Анигор" по истом критеријуму добио је 20 бодова, уместо 15.

Након поновног бодовања понуде у целини укупан број бодова код понуђача "Proing-inženjering" износио је 78,00, а код понуђача ГЗТП "Анигор" 75,57.

Градоначелник града Крагујевца је дана 21.01.2008. године, донео Одлуку број 404-219-07-III-21 којом је додељен Уговор о извођењу радова на изградњи хале "Шарене пијаце" у Крагујевцу "Proing-inženjering" д.о.о. из Ћуприје, као прворагираном понуђачу, са 78,00 бодова.

Свим понуђачима послато је обавештење о додели Уговора јавне набавке Г-Р-04/07 дана 21.01.2008. године.

ГЗТП "Анигор" актом број 25/01 од 25.01.2008. године, од понуђача је затражио образложено обавештење, које му је и достављено истог дана.

Дана 29.01.2008. године "Јединство-металоградња" а.д. из Севојна обавестило је град Крагујевац Одељење за јавна набавке, својим актом број: 29/01, да ставља ван снаге пуномоћје број 10/12-2 од 10.12.2007. године, дато ГЗТП "Анигору" из Крагујевца, да их заступа код Комисије за заштиту права понуђача и јавног интереса.

Градоначелник града Крагујевца је дана 04.02.2008. године, донео Одлуку о поништењу поступка јавне набавке бр. Г-Р-04/07 - извођење радова на изградњи објекта "Шарена пијаца" у Крагујевцу, број 404-219/07-III-21, којом је поступак јавне набавке поништен у целости, а на основу неусклађености пројектне документације (фасадни изглед) са условима амбијенталне средине где је планирана изградња предметног објекта.

О поништењу поступка обавештена је Управа за јавне набавке Републике Србије, дана 10.03.2008. године, а 03.06.2008. године СЗР "Оби" је обавестио град Крагујевац да је повукао захтев за заштиту права понуђача.

Комисија за заштиту права Управе за јавне набавке Републике Србије, је дана 19.06.2008. године донела Закључак број 4-00-74/2008 којим је обуставила поступак по захтеву за заштиту права подносиоца захтесва СЗР "Оби", за доделу уговора у јавној набавци радова – изградња "Шарене пијаце" у Крагујевцу, због повлачења захтева за заштиту права.

На основу Закључка Градоначелника града Крагујевца број: 351-86/08-II од 14.02.2008. године ЈКП "Градске тржнице" је овлашћено да у име и за рачун Града као инвеститора спроведе поступак:

- а) изградње објекта "Шарене пијаце"
- б) изградње партера "Шарене пијаце"

Одлуком директора ЈКП "Градске тржнице" број 627 од 04.02.2008. године покренут је поступак израде комплетне пројектно техничке документације и изградња објекта "Шарене пијаце" у улици Београдској бб, у површини од 4.800 м<sup>2</sup> са галеријом од 150 м<sup>2</sup> процењене вредности 152.000.000,00 динара, на терет буџета града Крагујевца за 2008. годину.

Решењем директора ЈКП "Градске тржнице" број 628 од 04.02.2008. године образована је Комисија за јавне набавке наручиоца у саставу: Ђорђе Алемпијевић, председник, Матић Дража, члан, Лазовић Дара, члан, Стефановић Микица, члан и Слађана Аксентијевић, члан.

Представник инвеститора је одредио Мр Владу Вучковића, магистра машинства за пружање доприноса и праћење рада Комисије.

На основу записника о отварању понуде у поступку са погађањем без претходног објављивања (члан 23. став. 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама) који је заведен у ЈКП "Градске тржнице" под броје 1676, 21.03.2008. године утврђено је да је поступак отварања понуда вођен 21.03.2008. године, да је поступак водио председник Комисије, Алемпијевић Ђорђе и чланови Матић Дража, Аксентијевић Слађана и представник инвеститора Мр Владо Вучковић.

Наручилац је позвао понуђаче, чији су представници присуствовали отварању понуда:

1. ИТСЦ ЛТД Београд,
2. "Живковић" – Младеновац
3. "Градња" – Стара пазова

За избор наведених понуђача наручилац се определио јер је "Градња" Стара пазова градила "Форму иделате", ИТСЦ ЛТД Београд је градила "Шумадија сајам", а то су слични објекти.

Понуђачи	Цена са техничком документацијом и ПДВ-ом	Аванс	Рок	Број бодова
ИТСЦ ЛТД Београд	126.617.097,30	0	55 дана	
"Живковић" – Младеновац	127.798.283,87	0	58 дана	
"Градња" – Стара пазова	124.015.973,35	0	50 дана	

На основу записника о спровођењу поступка са погађањем број 1677 од 21.03.2008. године који је водио Алемпијевић Ђорђе, председник Комисије, дана 21.03.2008. године утврђено је да су сви понуђачи остали при датим понудама.

Наручилац ЈКП "Градске тржнице" је обавештење о додели Уговора ГЗЗ "Градња" из Старе пазове доставио осталим понуђачима.

На основу Извештаја о додели јавне набавке сачињеног 24.03.2008. године утврђено је:

1. Да је предмет јавне набавке израда пројектне документације и извођење радова на изградњи "Шарене пијаце" у Крагујевцу путем поступка са погађањем без претходног објављивања.

2. Да је процењена вредност набавке 129.500.000,00 динара

3. Да су благовремено пристигле 3 (три) понуде.

4. Да је отварање понуда извршила Комисија наручиоца 21.03.2008. године

5. Да је у поступку погађања најбољи понуђач био ГЗЗ "Градња" Стара пазова.

6. Да је поступак са погађањем без претходног објављивања примењен из разлога што је због изградње објекта "Меркатор" било нужно, хитно измештање главне "Шарене пијаце" и што је измештање "Шарене пијаце" у насељу Аеродром било нужно због нехигијенских услова створених у стамбеним јединицама у близини.

Уговор између ЈКП "Градске тржнице" из Крагујевца и ГЗЗ "Градња" из Старе пазове, закључен је 25.03.2008. године.

ГЗТП "Анигор" д.о.о. Крагујевац је поднео захтев за заштиту права понуђача 01.04.2008. године, који је наручилац решењем одбио, па је подносилац захтева 08.04.2008. године обавестио ЈКП "Градске тржнице" Крагујевац о наставку поступка пред Комисијом за заштиту права понуђача и јавног интереса (поступак са погађањем без претходног објављивања за пројектовање и извођење радова на изградњи "Шарене пијаце" у Крагујевцу) и да се поступак води под бројем 119 од 01.04.2008. године.

Комисија за заштиту права, Управе за јавне набавке је својим дописима број: 4-00-322/2008 од 15.05.2008.године, број: 4-00-322/2008 од 09.06.2008.године и број: 4-00-322/2008 од 25.07.2008.године од ЈКП "Градске тржнице" Крагујевац тражила достављање комплетне документације која се односи на предметну јавну набавку, наводећи да је Комисија примила копију писменог изјашњења о наставку поступка заштите права предузећа "Анигор", 15.05.2008. године.

Дана 29.09.2008. године Комисија за заштиту права, Управе за јавне набавке је ЈКП "Градским тржницама" упутила урганцију под бројем 4-00-322/2008 у којој наводи тражење документације 15.05.2008, 9.06.2008. и 25.07.2008., са напоменом да ће у случају недостављања документације Комисија донети Одлуку на основу поднетог захтева и расположиве документације.

На основу захтева за заштиту права подносиоца "Анигор" из Крагујевца и достављање документације од стране ЈКП "Градске тржнице" Крагујевац, Комисија за заштиту права је донела Решење број: 4-00-322/2008 од 12.11.2008.године, којим је усвојила захтев за заштиту права наведеног подносиоца и у целини поништила поступак са погађањем без претходног објављивања за доделу Уговора о јавној набавци радова – пројектовање и извођење радова на изградњи робне (шарене) пијаце у Крагујевцу и обавезала наручиоца да подносиоцу захтева "Анигор" надокнади трошкове поступка у износу од 40.000 динара.

На захтев Слободана Дивјака, заменика председника Анкетног одбора, затражена је писана информација од ЈКП "Градске тржнице", о поступку јавне набавке са погађењем без претходног објављивања, који се односи на изградњу "Шарене пијаце", а који је вођен пред Комисијом за заштиту права понуђача и достављање Извештаја Управи за јавне набавке, о додељеним јавним набавкама у 2008. години.

ЈКП "Градске тржнице" су дана 07.07.2009. године Анкетном одбору доставиле образац А за подношење података о додељеним јавним набавкама број: 1190/1 од 24.02.2009. године и број: 1190/2 од 24.02.2009. године и тражени писани Извештај број: 4227 од 07.07.2009.године.

У достављеном писаном Извештају, поред осталог наведено је да је од стране Комисије за заштиту права, дана 09.06.2008. године примљен допис број 4-00-322/2008 године, којим Комисија, обавештава ЈКП "Градске тржнице", да су дана 15.05.2008. године од ГЗТП "Анигор" из Крагујевца примили копију писменог изјашњења о наставку поступка, на основу чега су ЈКП "Градске тржнице" констатовале да поступак није ни започет, јер изјашњење није достављено у року од 3 дана, односно до 11.04.2008. године, већ да је то учињено 34 дана касније (члан 138. став 3. и 4. Закона о јавним набавкама).

Комисија за заштиту права, дописом број: 4-00-322/2008 од 29.09.2008. године ургирала је на достављању, а ЈКП "Градске тржнице" су дописом број 6345 од 27.10.2008. године доставиле одговор на урганцију, након чега Комисија за заштиту права доставља решење број 4-00-322/2008 од 12.11.2008. године, којим поништава поступак у целини.

Даље се у Информацији наводи, да у делу образложења решења Комисије за заштиту права понуђача на страници 4. стоји следеће: "да је дошло до грешке на писарници приликом завођења предмета, па је наведен датум 15.05.2008. године, уместо 10.04.2008. године", па ЈКП "Градске тржнице", сматрају да таквим ставом Комисија за заштиту права жели да оправда свој несавестан рад, па своју грешку жели да оправда грешком у писарници.

Одбор констатује да је у моменту доношења Решења "Шарена пијаца" пуштена у рад.

Члан Одбора Далибор Јекић, од директора је затражио информацију да ли је "Шарена пијаца" завршена и у ком року, да ли је било проблема у изградњи и како је текао процес пријема радова, нашта је директор одговорио да је објекат изграђен у року, да је по квалитету радова један од најбољих у Србији који је изграђен за ту намену (у Београду постоји само један истог квалитета али је три пута скупљи). Директор даље наводи да је цена по квадратном месту "Шарене пијаце" око 306 евра, тј. 14,5% је цена нижа по квадратном месту него цена "Зелене пијаце" која је грађена шест месеци раније и износила 355 евра.

На основу свега напред изнетог, а на бази прегледане документације и изјава испитаних лица, Одбор је једногласно, донео следеће:

### **З а к љ у ч к е**

**1. Да је достављена документација у оригиналу и да су сви чланови одбора имали могућност да се у то увере.**

**2. Да је поступак јавних набавки који је водио град Крагујевац, спроведен у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 39/02, 43/03, 55/04 и 101/05) и да у вођењу поступка нису утврђене неправилности.**

**3. Да је ЈКП "Градске тржнице" на основу Закључка Градоначелника 351-86/08-II од 14.02.2008. године, спровело поступак јавне набавке за "Шарену пијацу", изабрало најповољнијег понуђача и закључило Уговор о градњи.**

**4. Да је објекат завршен 5.10.2008.године и да није било примедба од стране наручиоца.**

#### **A/1-3. Јавна набавка изградње базена за непливаче у комплексу Градских базена и II фази реконструкције базенске технике**

Градоначелник града Крагујевца, у име града Крагујевца као наручиоца јавне набавке, је Одлуком број: 404-55/08-III-21 од 12.03.2008. године, покренуо поступак са погађањем без претходног објављивања, јавне набавке за извођење радова на изградњи базена за непливаче у комплексу Градских базена и II фази реконструкције базенске технике. Процењена вредност радова без ПДВ-а је 35.000.000 динара и средства су обезбеђена у буџету града Крагујевца (функција 810, позиција 109, ек. класификација 511, конто 511293). Образована је Комисија за јавну набавку у саставу: Миодраг Поповић председник, Драгана Јевтић, Ђорђе Ђелић и Татјана Јовановић, чланови.

Наручилац се определио за поступак са погађањем без претходног објављивања, члан 23. ст. 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама, имајући у виду чињеницу да је Решењем број: 530-53-1051-2005-04 Министарства здравља у поступку контроле општих и санитарно-хигијенских услова у ЈПСЦ "Младост", Градски базени у Крагујевцу, наложила отклањање недостатака који представљају опасност по безбедност корисника овог објекта. Решење се односи на базен за

непливаче који се налази у комплексу Градских базена. Како је пројектом санације утврђено да се базенска техника, плочице и остала опрема не може више користити и да се мора уградити комплетно нова опрема, пројекат се води као "изградња" а не "реконструкција" базена.

Купалишна сезона почиње 1.06.2008. године. У Крагујевцу не постоје други објекти базена, осим наведених у комплексу Градских базена (који су и сада малог капацитета имајући у виду број корисника) а како је санитарни инспектор Решењем број 530-53-1051-2005-04 од 03.03.2008. године забранио даље коришћење базена за непливаче, то би непливачи остали без свог базена, имајући у виду чињеницу да купалишна сезона почиње 1.06.2008. године и чињеницу да реални рок за извођење предметних грађевинских радова износи 70 дана. Како отворени поступак траје 2 до 2,5 месеци, донета је Одлука о спровођењу поступка без претходног објављивања.

Реална конкуренција понуђача је обезбеђења на основу испитивања тржишта и на основу консултација са наручиоцима који су већ спроводили поступке за доделу уговора о извођењу радова сличне врсте.

Наручилац је позвао следеће понуђаче:

1. "Ратко Митровић" д.о.о. Крагујевац
2. "ГАТ" д.о.о. Нови Сад
3. "Проинг инжењеринг" Ћуприја
4. "Јединство" а.д. Ужице

Благовремено су пристигле понуде следећих понуђача:

Понуђачи	Цена без ПДВ-а	Аванс	Рок	Број бодова
"Ратко Митровић" д.о.о. Крагујевац	33.489.439,50	30%	50 дана	
"Јединство" а.д. Севојно	43.790.406,40	10%	85 дана	
"ГАТ" д.о.о. Нови Сад				

Отварање понуда јавне набавке број: Г-Р-02/08 извршено је дана 17.03.2008. године, у присуству представника понуђача који су доставили понуде.

Понуда ГАТ-а Нови Сад је била неисправна јер није достављена комплетна конкурсна документација.

У наставку рада Комисија је спровела поступак погађања са овлашћеним представницима понуђача "Ратко Митровић" д.о.о. Крагујевац и "Јединство" а.д. Севојно.

Понуђач "Ратко Митровић" д.о.о. Крагујевац остао је при претходно датој понуди.

Након поступка погађања "Јединство" а.д. Севојно кориговао је своју понуду тако што је дао попуст од 5% и рок извођења радова скратио на 70 дана, а аванс није тражио.

Понуђачи у поступку погађања	Цена без ПДВ-а	Аванс	Рок	Број бодова
"Ратко Митровић" д.о.о. Крагујевац	34.292.538,50	30%	50 дана	90
"Јединство" а.д. Севојно	39.488.404,29		70 дана	87,82

Представници понуђача нису имали примедба.

Уговор за извођење радова на изградњи базена за непливаче и другој фази реконструкције базенске технике у комплексу Градских базена у Крагујевцу додељен је понуђачу "Ратко Митровић" д.о.о. Крагујевац, заједнички са партнером "Унионинвест" из Крагујевца и "Водотехника" из Београда Одлуком Градоначелника града Крагујевца број 404-55/08-III-21 од 18.03.2008. године, као прворангираном понуђачу.

Управи за јавне набавке Републике Србије, 21.03.2008. године достављен је Извештај о спроведеном поступку јавне набавке са погађањем и пратећом документацијом.

Захтев за заштиту права понуђача поднео је ГЗТП "Анигор" д.о.о. Крагујевац актом број 117 од 1.04.2008. године.

Градоначелник града Крагујевца је Закључком број 404-55/08-III-21 од 2.04.2008. године одбацио захтев за заштиту права понуђача, подносиоца ГЗТП "Анигор" д.о.о. Крагујевац, као неблагоприятан.

ГЗТП "Анигор" д.о.о. Крагујевац је дана 4.04.2008. године обавестио град Крагујевац да наставља поступак пред Комисијом за заштиту права понуђача. Комисија за заштиту права Управе за јавне набавке је својим Закључком број 4-00-216/2008 од 11.06.2008. године одбацила захтев за заштиту права ГЗТП "Анигор" д.о.о. Крагујевац.

Спортског центра "Младост" је на тражење председника Анкетног одбора, дана 29.06.2009. године доставио акт број: 01-22-36, на основу кога је утврђено да је било рекламација на изведеним радова на реконструкцији базена и да су отклоњене у законском року.

На основу свега напред изнетог, а на бази прегледане документације и изјава испитаних лица, Одбор је донео једногласно, следеће:

### **З а к љ у ч к е**

**1. Да је достављена документација у оригиналу и да су сви чланови одбора имали могућност да се у то увере.**

**2. Да је поступак јавних набавки спроведен у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 39/02, 43/03, 55/04 и 101/05) и да у вођењу поступка нису утврђене неправилности.**

**3. Да је било рекламација на изведеним радовима и да су сви недостаци отклоњени у гарантном року.**

#### **A/1-4. Јавна набавка реконструкције објекта за послове Бизнис иновационог центра**

Министарство привреде Републике Србије, као наручилац посла, је Одлуком број: 404-02-00078/2006-04 од 23.11.2006. године, овластило град Крагујевац да у име и за рачун Министарства привреде, у складу са чланом 23. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 39/02, 43/03, 55/04, 101/05), спроведе поступак јавне набавке са погађањем без претходног објављивања, на реконструкцији објекта, амбуланте у кругу фабрике "Застава", пословног инкубатора

за подстицање предузетништва у Крагујевцу и након спороведеног поступка Министарству достави сву документацију.

Министарство привреде је истог дана донело и Одлуку број: 404-02-00078-1/2006-04 о покретању поступка јавне набавке са погађањем без претходног објављивања, којом је између осталог, утврђена вредност набавке на 26.690.000 динара са ПДВ-ом, рок за спровођење јавне набавке 15.12.2006. године и образована је Комисија за спровођење јавне набавке у саставу:

- Мр Владо Вучковић, дипл.инг.маш., председник Комисије
- Мр Драган Јефтовић, дипл.инг.маш., члан
- Милош Тодоровић, дипл.инг. грађ., члан
- Зоран Кузмановић, дипл.правник, члан
- Слободан Лазић, дипл.ецц., члан.

Наручилац је позвао следеће понуђаче:

1. "Монтинвест" д.о.о. Крагујевац
2. "Ратко Митровић" д.о.о. Крагујевац
3. "Казимир Вељковић" д.г.п. Крагујевац
4. ПУЗ "Узор" из Крагујевца
5. ГЗТП "Анигор" д.о.о. из Крагујевца

На основу позива који је објављен у листу "Вечерње новости" 28.11.2006. године и на Web-site града Крагујевца позиву су се одазвали: "Маринко" д.о.о. Свилајенац, "РВ градња" и други Крагујевац, ГЗР "Слога" Крагујевац, СЗР "Оби" Крагујевац.

Комисија је утврдила да су исправне понуде поднели следећи понуђачи:

- ПУЗ "Узор" из Крагујевца
- ГЗТП "Анигор" д.о.о. из Крагујевца

Понуде понуђача ГЗР "Слога" Крагујевац, "Маринко" д.о.о. Свилајенац, "Монтинвест" д.о.о. Крагујевац, "РВ градња" и други Крагујевац, СЗР "Оби" Крагујевац, "Ратко Митровић" д.о.о. Крагујевац, "Казимир Вељковић" д.г.п. Крагујевац, су одбијене као неисправне, јер је некомплетна обавезна документација.

Поступак са погађањем водио је Мр Владо Вучковић, председник Комисије, дана 8.12.2006. године.

Понуђачи	Понуђена цена без ПДВ-а	Коначна понуда након погађана умањена за цену тех. документације	Број бодова
ПУЗ "Узор"	17.853.806,67	17.557.806,67	85,56
ГЗТП "Анигор"	27.461.556,67 5% попушта	17.346.000,17	95

ПУЗ "Узор" из Крагујевца дао је коначну понуду од 17.557.806,67 динара, а "Анигор" од 17.346.000,17 динара, на основу чега је донет Закључак и наручиоцу предложено да Уговор закључи са ГЗТП "Анигор" д.о.о. Крагујевац за извођење радова на реконструкцији бивше здравствене станице "Застава" у циљу претварања у пословни инкубатор центар, чије се финансирање врши средствима НИП-а.

Министарство привреде је 8.јануара 2007. године донело Одлуку о додели уговора за јавну набавку радова број: 404-02-00078-3/2006-04 којом је Уговор доделило ГЗТП "Анигор" д.о.о. Крагујевац, на основу чега је закључен Уговор 08. марта 2007. године.

У послтупку јавне набавке и доделе уговора није било приговора, нити захтева за заштиту права.

01.августа 2008. године створена је могућност за почетак радова и ГЗТП-у "Анигор" , је стављен објекат на располагање.

05. децембра 2008. године објекат је усељен и свечано отворен.

Директор Бизнис иновационог центра, Драган Ранковић у више наврата,(19.01.2009, 26.03.2009, 14.05.2009.), писмено се обраћао извођачу радова ГЗТП-у "Анигор", да заврши не завршене радове (видео надзор, аутоматику за измењивач топлоте) и отклони недостатке на изведеним радовима (изврши поправку брава на вратима, казанчета и плочица у купатилима, причврсти водоводну цев, спречи цурење воде око лавабоа и тд). Истом извођачу обраћао се и надзорни орган Дирекције за урбанизам Крагујевац, која је од извођача тражила достављање сагласности о задржавању старог МРО и бројила активне енергије и редуктора у њему као и изјашњење о финансијским условима под којима то прихвата, достављање пројекта изведеног објекта, достављање атеста и гарантних листова као доказ о квалитету уграђеног материјала опреме и инсталација, достављање стручних налаза о прегледу свих електро инсталација јаке и слабе струје у објекту као и инсталације громобрана.

Поред напред наведеног надзорни орган је тражио да извођач радова "Анигор" достави грађевински дневник и грађевинску књигу које је "Анигор" однео са градилишта, као и сву потребну документацију неопходну за технички пријем објекта.

У писму се констатује да је извођач радова радове наплатио, иако у грађевинској књизи наплаћене позиције нису потписане од стране надзорног органа (јаке и слабе струје).

Употребна дозвола није издата до дана сачињавања овог извештаја.

На основу свега напред изнетог, а на бази прегледане документације и изјава испитаних лица, Одбор је једногласно, донео следеће:

### **З а к љ у ч к е**

**1. Да је достављена документација у оригиналу и да су сви чланови одбора имали могућност да се у то увере.**

**2. Да је поступак јавних набавки спроведен у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 39/02, 43/03, 55/04 и 101/05) и да у вођењу поступка нису утврђене неправилности.**

**3. Да је поред тога што је вођен поступак са погађањем без претходног објављивања, позив понуђачима објављен у листу "Вечерње новости" од 28.11.2006. године и на Web-site града Крагујевца, те је на тај начин пружена могућност учешћа у поступку јавне набавке већем броју понуђача.**

**4. Да је понуђач ГЗТП "Анигор" у поступку са погађањем смањио цену за око 9.000.000,00 динара то јест за више од 30%.**

**5. Да је извођач радова ГЗТП "Анигор" наплатио окончану ситуацију, а радове није завршио ни поред писмоног обраћања, више пута директора БИЦ-а, Драгана Ранковића и Дирекције за урбанизам Крагујевац која је вршила надзор над извођењем радова.**

**6. Да је извођач радова однео са градилишта грађевински дневник, грађевинску књигу и атестну документацију, па се не могу спровести радње за технички пријем објекта.**

**7. Да извођач радова није поступио по захтеву корисника који је рекламирао изведене радове да недостатке отклони, осим ситних недостатака, који су отклоњени.**

**8. Да је објекат дат на коришћење а није извршен технички пријем.**

**9. Да надлежни органи, сагласно Закону и закљученом уговору, према извођачу радова предузму све мере, у циљу завршетка радова и омогућавања техничког пријема објекта.**

#### **A/1-5. Јавна набавка изградње монтажног вртића за боравак деце предшколског узраста "Сунце"**

Директор Установе за децу "Нада Наумовић", је својим актом 2606 од 24.06.2009. године обавести Анкетни одбор да је приликом спровођења поступка јавне набавке за извођење радова на новом обданишту коришћен назив "Лане" јер новом обданишту тада лније био дат назив "Сунце".

Одлуком директора Установе за децу "Нада Наумовић", која је наручилац посла, број 5355 од 26.10.2007. године, покренут је отворен поступак јавне набавке бр. 1/07 изградње монтажног вртића за боравак деце предшколског узраста.

Решењем директора Установе број 5739 од 12.11.2007. године именована је Комисија за стручну оцену понуда за јавну набавку у отвореном поступку за израду главног пројекта и изградњу монтажног објекта Црвене заставе бб, у саставу: Анђелковић Миленко председник, Саздевски Миодраг, Аранђеловић Дивна, Вучковић Радица и Топић Драган, чланови.

Јавни позив објављен је у "Службеном гласнику РС" бр. 108/07 од 26.11.2007. године и у дневном листу "Борба" од 30.11.2007. године.

Конкурсну документацију преузело је 9 заинтересованих понуђача.

Појашњење тендерске документације затражили су ГЗТП "Анигор" д.о.о. дана 12.11.2007. и 29.11.2007. године и СЗР "Оби" 17.12.2007. године.

ГЗТП "Анигор" д.о.о. је затражио појашњење тендерске документације у следећем:

1. Приликом овере докумената која се садрже из више страна, да ли треба оверити сваку страну или само последњу?

2. Код критеријума "референц листа", шта се подразумева под терминима "слична или иста", тј. да ли се бодују сви објекти високоградње, и да ли се као доказ траже окончане ситуације из 2006. и 2007. године

3. Да ли су потребне оверене копије М2 обрасца?

4. Да ли је потребно доставити лиценцу одговорног пројектанта?

5. Да ли је потребно да модел уговора буде попуњен?

6. Који је најкраћи технолошки рок извођења радова?

СЗР "Оби" задражио је појашњење у следећем:

1. Да ли овере докумената морају бити извршене код општинског органа?

2. Да ли је потребна и пројектантска лиценца и извођача за телекомуникације?

3. Да ли изжењери морају бити у сталном радном односу или могу бити ангажовани уговором о пословној сарадњи?

4. Код "Референц листе" да ли је потребно да објекат буде изграђен по систему "кључ у руке" или "монтажни", а ко је "монтажни" да ли се мисли да објекат буде саграђен од дрвених или металних конструкција?

5. Код банкарске гаранције да ли је потребно само да се потпише приложена изјава или мора да се обезбеди банкарска гаранција?

На сва питања директор Установе "Нада Наумовић" је понуђачима доставио одговоре актом број 6307 од 04.12.2007. године и актом број 6558 од 17.12.2007. године.

Благовремене понуде доставила су 4 понуђача и то:

1. Агенција "АКИ" Чачак
2. ГЗТП "Анигор" Крагујевац
3. ИТСЦ ЛТД Београд
4. СЗР "ОБИ" Крагујевац

Јавно отварање понуда извршено је 27.12.2007. године.

У поступку оцене понуда Комисија је констатовала да понуде нису могле да се упореде због непотпуне конкурсне документације и то:

- Одлука о покретању поступка није садржала процењену вредност набавке нити су критеријуми за избор најповољнијег понуђача садржали одређене пондере за вредновање

- Јавни позив није садржао критеријум за оцену понуда

- Упутство понуђачима како да сачине понуду и Упутство за доказивање испуњености обавезних услова за учествовање у поступку јавне набавке су били контрадикторни.

- Критеријум за оцењивање и рангирање понуда "референц листа" није образложена

Из напред наведених разлога Комисија је донела Закључак да се поништи отворени поступак јавне набавке број: 1/07, а нови поступак јавне набавке покрене након припреме потпуне и комплетне конкурсне документације.

Директор Установе донео је Одлуку број: 218 дана 21.01.2008. године о поништењу поступка јавне набавке – израда главног пројекта и извођење радова на изградњи монтажног објекта – вртића у Крагујевцу.

Дана 23.01.2008. године директор Установе "Нада Наумовић", као наручилац понуде, донео је Одлуку број: 284 о покретању поступка јавне набавке добара број: 1/08 у отвореном поступку. Процењена вредност јавне набавке износи 12.000.000 динара без ПДВ-а и подразумева израду главног пројекта и извођење радова на изградњи монтажног објекта – вртића у Крагујевцу

Средства су обезбеђена у буџету града Крагујевца (функција 911, позиција 185, ек. класификација 511, конто 511223).

Комисија је образована у саставу: Анђелковић Миленко председник, Саздевски Миодраг, Пантић Предраг, Аранђеловић Дивна, Вучковић Радица и Топић Драган, чланови.

Јавни позив је објављен у "Службеном гласнику РС" бр. 15 од 6.02.2008. године.

Допунска објашњења конкурсне документације у складу са чланом 29 Закона о јавним набавкама затражили су ГЗТР "Анигор" и "Грађевинар" Ивањица.

ГЗТП "Анигор" је у свом захтеву од 13.02.2008. године поставио следећа питања:

1. Да ли је прекршен Закон о јавним набавкама тиме што је наручилац тражио да понуђач у периоду 2005 – 2007. године, докаже да је извео бар један објект одређене површине и намене средствима буџета. Сматра да се објекти изграђени средствима буџета не разликују од осталих објеката?

2. Да ли извођачи радова и пројектанти морају бити запослени или могу бити ангажовани путем Уговора о делу?

3. Сматра да неки квалификациони захтеви као што су број стално запослених радника 20, минимални приход 60.000.000,00 динара, имају за циљ елиминисање и дискриминацију одређених понуђача?

4. Да ли обрасце попуњавају сви понуђачи или само овлашћени представници?

5. Да ли се пуномоћје доставља као део конкурсне документације или се предаје пре јавног отварања понуда?

6. Да ли у случају да документ има више страна треба оверити само последњу или сваку страну документа?

7. Чиме се доказује, ако је извођач извео тражени референтни објекат за своје потребе?

8. Који је најкраћи реални технолошки, понуђени рок за извођење радова?

"Грађевинар" Ивањица је затражио одговор на питање:

1. У тендерској документацији се тражи достављање доказа о регистрацији за пројектовање и извођење грађевинских радова, а они поседују шифру 45450, због чега траже одговор да ли би са том шифром били исправни на тендеру уколико испуњавају и остале услове?

Наручилац је дана 26.02.2008. године својим актом број 777 доставио одговоре свим понуђачима.

ГЗТП "Анигор" је поднео захтев за заштиту права понуђача (пре истека рока за достављање понуда), дана 10.03.2008. године под бројем 955 директор установе за децу "Нада Наумовић", донео је Решење којим је усвојио захтев за заштиту права понуђача подносиоца захтева ГЗТП "Анигор" д.о.о. Крагујевац и поништио у целости поступак јавне набавке број 01/08 и обавезао наручиоца да подносиоцу захтева надокнади трошкове у износу од 40.000 динара.

О донетом решењу обавештени су сви учесници у поступку.

Одлуком о покретању поступка јавне набавке радова број 02/08, коју је донео директор установе "Нада Наумовић" дана 13.03.2008. године под бројем 1050, покренут је поступак са погађањем без претходног објављивања у смислу члана 23.став 1. тачке 2. Закона о јавним набавкама. Разлози за опредељење наручиоца за поступак са погађањем без претходног објављивања леже у чињеници да је укупан број деце у свим вртићима за 20 до 30% већи него што су грађевински капацитети установе, па такво стање доводи упитање не само квалитет рада са децом, већ првенствено и дечију безбедност. Поред тога у великом броју група вртића укључена су и деца са посебним потребама, која захтевају посебну пажњу и негу. У условима прекомесрног броја деце њихов третман губи на квалитету, што читав процес интеграције враћа корак уназад. У сваком тренутку у години, на чекању је око 600 деце, а та цифра се увећава. У вртићима су сви потенцијални простори адаптирани у радне просторије за боравак деце. Да би се према Закокону о основама система образовања и васпитања, извршио упис деце у припремни програм, обавеза је Установе да распише конкурс за пријем деце до 10.маја 2008. године. Из напред наведених разлога неопходно је и ургентно обезбедити слободна места јер на располагању нема капацитета, што захтева хитно решавање тј. изградњу новог вртића.

Установу за децу чини 13 вртића у којима борави око 3400 деце у целодневном боравку и око 1300 деце у припремним предшколским групама. Задњи вртић је изграђен 1982. године.

Одлуком о покретању поступка јавне набавке са погађањем без претходног објављивања, одређена је процењена вредност јавне набавке на 12.000.000 динара, и именована је конкурсна комисија у саставу: Славица Савелјић председник, Лела Макојевић, Ана Рачић, Татјана Јовановић и Радица Вучковић, чланови.

Наручилац је позвао следеће понуђаче:

1. ЗЗ "Универзал" Чачак
2. "Ратко Митровић" Чачак
3. "ИТСЦ ЛТД" Београд

Понуде су доставили понуђачи:

Понуђачи	Цена без ПДВ-а	Аванс	Рок	Број бодова
ЗЗ "Универзал" Чачак	12.700.000	0	86 дана	79,76
"Ратко Митровић" Чачак	11.750.000	0	64 дана	88
"ИТСЦ ЛТД" Београд	16.400.000	0	90 дана	69,66

Комисија за јавне набавке услуга у поступку са погађањем без претходног објављивања је предложила да се за најповољнијег понуђача изабере понуђач "Ратко Митровић" из Чачка са заједничким партнером "Проинвест" из Чачка и додели му се уговор за израду главног пројекта и извођење радова на изградњи монтажног објекта дечјег обданишта у Крагујевцу.

Директор установе "Нада Наумовић" дана 24.03.2008. године донео је одлуку број 1208 о додели уговора у поступку јавне набавке са погађањем без претходног објављивања којом је уговор за јавну набавку додељен понуђачу "Ратко Митровић" Чачак са заједничким партнером "Проинвест" д.о.о. Чачак.

Уговор између установе "Нада Наумовић" и понуђача "Ратко Митровић" д.о.о. Чачак закључен је 9.04.2008. године.

Обавештење о додели уговора у поступку јавне набавке број 02/08 достављено је осталим понуђачима а извештај о спроведеном поступку јавне набавке по члану 23. став 1. тачке 2. Закона о јавним набавкама достављен је Управи за јавне набавке Републике Србије.

Дана 15.04.2008. године закључен је Уговор о надзору између установе за dedu "Нада Наумовић" и ЈП "Дирекција за урбанизам" Крагујевац.

Дана 9.09.2008. године између установе за децу "Нада Наумовић" и уговорача "Ратко Митровић" из Чачка закључен је Анекс I основног уговора број 1438 на износ 714.485 динара без ПДВ-а ради извођења термомашинских инсталација на топлотној подстаници, а Анекс II основног уговора број 1438 на износ 451.550 без ПДВ-а ради извођења бетонских радова, уградње ПВЦ столарије и постављања каблова електро инсталације.

Дана 22.10.2008. године сачињен је Записник о примопредаји радова "Ратко Митровић" Чачак на изградњи монтажног вртића под бројем 8394, којим је констатовано да су сви радови предвиђени Уговором број 1438 од 9.04.2008. године, Анексом I уговора број 3814 од 9.09.2008. године и Анексом II уговора број 7814 од 29.09.2008. године завршени. Записник су потписали представник инвеститора, представник извођача и представник надзорног органа.

Одбор је утврдио да су изведени и радови који нису били предмет Уговора и да је извођач бесплатно окречио фасаду унутар дворишта и уредио стазу за улаз у објекат.

Поред тога било је и других добротвора који су желели да помогну да се створе адекватни услови за боравак деце, као што је Дирекција за урбанизам града Крагујевца која јебесплатно урадила пројекат за уређење и нивелисање земљишта. Спонзори су и многи родитељи уређење радних просторија, па су тако набављени сви телевизори, а униформа је купљена путем донација. Укупна вредност донација је износила око 700-800.000,00 динара. На питање Слободана Дивјака, заменика председника Одбора, због чега су промењени чланови Комисије за јавну набавку, Радица Вучковић, секретар Установе "Нада Наумовић" је одговорила да је председник Комисије у претходном саставу био Миленко Анђелковић, који је запослен у Дирекцији за урбанизам, а како је планирано да Дирекција за урбанизам врши надзор, сматрало се да због сукоба интереса треба именовати друго лице.

Жарко Биорац, члан Одбора, је госпођи Славици Отовић, директорки Установе "Нада Наумовић" поставио питање: "Да ли је неко од функционера Демократске странке, локалних функционера Демократске странке тражио од вас, да преко ваше установе финансирају странку?". Директорка Отовић је одговорила: "Знате шта, у свакој странци, на неки начин се договара како се странка финансира и негде је, кад се држе састанци директора било речи о томе, разговарало се, да не улазим у друге детаље".

На основу свега напред изнетог, а на бази прегледане документације и изјава испитаних лица, Одбор је једногласно, донео следеће:

### **З а к љ у ч к е**

**1. Да је достављена документација у оригиналу и да су сви чланови одбора имали могућност да се у то увере.**

**2. Да је поступак јавних набавки спроведен у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 39/02, 43/03, 55/04 и 101/05) и да у вођењу поступка нису утврђене неправилности.**

**3. Да је наручилац у Законском року одговорио понуђачу на сва тражена појашњења у вези конкурсне документације и у исто време о томе обавестио све понуђаче.**

**4. Да је Управи за јавне набавке Републике Србије достављено образложење за примену поступка јавне набавке са погађањем без претходног објављивања у смислу члана 23. став 1. тачке 2. Закона о јавним набавкама.**

**5. Да вредност додатних радова не прелази 25% од вредности Уговора.**

**6. Да је објекат завршен и дат на коришћење.**

#### **A/1-6. Јавна набавка изградње градског "Сајмишта"**

На захтев члана Анкетног одбора Слободана Дивјака, одборника СРС извршена је контрола поступка јавних набавки за доделу уговора о:

1. изради техничке документације и извођењу радова на изградњи Хале 1 Градског сајмишта у Крагујевцу,

2. додатним радовима на изради техничке документације и извођењу радова на изградњи Хале 1 Градског сајмишта у Крагујевцу,

3. извођењу радова на изградњи партерних површина, унутрашњих саобраћајница, кишне канализације и хоризонталне и вертикалне сигнализације.

1. Наручилац посла је био град Крагујевац, а јавни позив за доделу уговора за израду техничке документације и извођење радова на изградњи Хале 1 Градског сајмишта у Крагујевцу, објављен је у "Службеном гласнику РС" број 23/06 и дневном листу "Вечерње новости". Конкурсну документацију преузело је 12 понуђача. Понуде су благовремено доставили:

1. "Publicum" d.o.o. Сарајево
2. "ITSC LTD YU" d.o.o. Београд
3. "Multicon inženjering" d.o.o. Београд

У поступку стручне оцене понуда констатовано је да је конкурсна понуда "Publicum" d.o.o. Сарајево неисправна, јер није достављена тражена документација предвиђена чланом 45 Закона о јавним набавкама.

Понуђачи	Понуђена цена без ПДВ-а	Аванс	Рок	Број бодова
"ITSC LTD YU" d.o.o. Београд	128.994.133	0	90 дана	80
"Multicon inženjering" d.o.o. Београд	144.948.051,70	0	75 дана	65,60

Примењујући критеријуме за вредновање понуда, чланови Комисије за јавну набавку доделили су понуђачима одговарајући број бодова.

Уговор је закључен са "ITSC LTD YU" d.o.o. Београд.  
Није било покренутих поступака за заштиту права понуђача.

2. Јавна набавка за извођење додатних радова на изради техничке документације и извођењу радова на изградњи Хале 1 Градског сајмишта у Крагујевцу, и то радови на машинским и електро инсталацијама, извршена је у складу са чл. 92 став 1 Закона о јавним набавкама са понуђачем "ITSC LTD YU" d.o.o. Београд који је радове изводио и по основном уговору.

Укупна вредност додатних радова износила је 4.891.626,06 динара без ПДВ-а.  
Није било покренутих поступака за заштиту права понуђача.

3. Јавни позив за доделу уговора за извођење радова на изградњи партерних површина, унутрашњих саобраћајница, кишне канализације и хоризонталне и вертикалне сигнализација објављен је у "Службеном гласнику РС" бр. 105/06 и дневном листу "Вечерње новости".

Конкурсну документацију је преузело 6 понуђача а понуде су доставили: "Инграп омни" д.о.о. Ваљево, ЈКП "Нискоградња" Крагујевац и ПЗП "Крагујевац".

Понуђачи	Цена са техничком документацијом и ПДВ-ом	Аванс	Рок	Број бодова
"Инграп омни" д.о.о. Ваљево	24.675.186,20	0	40 дана	69,21
ЈКП "Нискоградња" Крагујевац	21.329.818,30	0	45 дана	86,61
ПЗП "Крагујевац"	19.415.260,50	0	45 дана	100

Није било покренутих поступака за заштиту права понуђача.  
Уговор је закључен са ПЗП "Крагујевац".

На основу свега напред изнетог, а на бази прегледане документације и изјава испитаних лица, Одбор је једногласно, донео следеће:

### З а к љ у ч к е

1. Да је достављена документација у оригиналу и да су сви чланови одбора имали могућност да се у то увере.
2. Да је поступак јавних набавки спроведен у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 39/02, 43/03, 55/04 и 101/05) и да у вођењу поступка нису утврђене неправилности.
3. Да вредност додатних радова није прешла 25% од вредности основног уговора како је то Законом о јавним набавкама утврђено.

#### A/1-7. Јавна набавка услуге дехелментизације говеда

Град Крагујевац – Градска управа за привредне ресурсе, као наручилац услуге дехелментизације говеда у власништву пољопривредних произвођача са територије града Крагујевца, у циљу реализације програма "подстицај унапређивању расног састава у сточарству", дана 19.02.2009. године дофнеле је Одлуку број 404-10/09-XV за покретање отвореног поступка кјавне набавк.

Јавни позив за прикупљане понуда је објављен у "Сл.гласнику РС", бр.17/09 дана 13.03.2009. године и на Web – site града Крагујевца.

Вредност јавне набавке износи 4.237.288,00 динара и средства су обезбеђена у буџету града Крагујевца за 2009. годину: (раздео 10, функција 421, позиција 148, ек. класификација 451).

Поступак јавне набавке спровела је Комисија за јавне набавке, у саставу др. Снежана Живановић Катић, председник и чланови: Љиљана Петрићевић, Зоран Гавриловић, Верица Шапић и Александар Домановић, дана 13.04.2009. године.

Благовремено су пристигле понуде следећих понуђача:

1. Ветеринарске станице Параћин
2. Ветеринарске станице Пирот
3. Ветеринарске станице Крагујевац

Отварању понуда присуствује представник Ветеринарске станице у Крагујевцу.

Комисија је констатовала да су понуде ветеринских станица Пирот и Параћин неисправне, јер понуђачи нису доставили комплетну документацију за квалификацију понуђача, предвиђену чланом 45. Закона о јавним набавкама. Недостају средства финансијског обезбеђења, доказ о ликвидности, тражена судска уверења, пописна листа за 2008. годину.

Неисправне понуде Ветеринарске станице Параћин и Ветеринарске станице Пирот су одбијене.

Понуда Ветеринарске станице у Крагујевцу је исправна.

Понуђач	Цена једног препарата – дозе са трошковима и елементима за давање истог, без ПДВ-а	Аванс	Рок
Ветеринарска станица Крагујевац	338,98	0	Одмах по потписивању уговора

Није било поступка за заштиту права понуђача. Уговор је додељен Ветеринарској станици Крагујевац, са којом је и Уговор закључен дана 27.04.2009. године.

На захтев председника Комисије за јавне набавке др Снежане Живановић Катић, за достављање мишљења у вези дехелментизације и примене препарата "telcena", који је 15.06.2009. године упућен Ветеринарском институту Јагодина, наведени Институт је одговорио:

"Дехелментизација говеда преставља ефикасну меру у циљу прекидања биолошког круга развоја паразита. Код говеда на територији шумадијског и поморавског округа оправдано је спроводити системску дехелментизацију у циљу сузбијања великог метиља и малог метиља. Присуство наведених паразита код говеда изазива велике економске штете јер долази до пада у производњи млека, смањеног прираста и лоше конверзије хране. Трошкови лечења акутних инвазија веома су високи а болест код животиња може имати смртни исход.

Системска дехелментизација има и велики значај за спречавање појаве обољења код људи, јер наведени паразити могу бити присутни и у организму човека.

Telcen је антипаразит широког спектра деловања и веома је ефикасан против зрелих и ларвених облика паразита. Приликом прописане употребе Telcen није штетан по здравље животиње и људи. Telcen је регистрован лек у Републици Србији".

На основу свега напред изнетог, а на бази прегледане документације и изјава испитаних лица, Одбор је једногласно, донео следеће:

### **З а к љ у ч к е**

**1. Да је достављена документација у оригиналу и да су сви чланови одбора имали могућност да се у то увере.**

**2. Да је поступак јавних набавки спроведен у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 39/02, 43/03, 55/04 и 101/05) и да у вођењу поступка нису утврђене неправилности.**

**3. Да је приликом јавне набавке лека за дехелментизацију говеда, набављен лек који је регистрован у Републици Србији и да приликом прописане употребе (каренца је 28 дана), није штетан по здравље људи и животиња.**

#### **A/1-8. Јавна набавка изградња стамбеног објекта Ламела Л-1.1. стамбени блок "Колонија 1"**

ЈП "Градска стамбена агенција", као наручилац посла, је објавила у "Сл. гласнику РС", бр. 115 од 27.12.2005. године и у листу "Данас" од 29.12.2005. године, Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за извођење радова на изградњи објекта Ламела Л -1.1. стамбени блок "Колонија 1", у насељу Стара радничка Колонија у Крагујевцу.

Отварање понуда спровела је Комисија образована Одлуком УО број 1381/5 од 5.01.2006. године, дана 28.01.2006. године.

Отварању понуда присуствовали су представници понуђача који су поднели пуномоћја:

- ГЗТП "Анигор" Крагујевац
- "Ратко Митровић" д.о.о. Крагујевац
- "ML SYSTEM" д.о.о. Крагујевац

Овлашћени представници нису имали примедбе на поступак отварања понуда и конкурсну документацију, а Комисија је констатовала да неблаговремених понуда није било.

Понуђачи	Цена "Кључ у руке" без ПДВ-а	Аванс	Рок	Број бодова
"Ратко Митровић"	153.600.000,00	8% 14.499.840,00	270 дана	92
"ML SYSTEM"	181.248.000,00	20% 43.616.000,00	540 дана	63
ГЗТП "Анигор"	114.912.000,00	30% 40.678.848,00	510 дана	-

ГЗТП "Анигор" се дана 28.02.2006. године, актом 202, обратио ЈП Градској стамбеној агенцији са захтевом да добије образложење обавештења о додели уговора.

ЈП "Градска стамбена агенција" је својим писмом 256 од 13.03.2006. године, одговорила на тражени захтев понуђача ГЗТП "Анигор" и навела да су према члану 27. став. 1. тачка. 10 Закона о јавним набавкама сви понуђачи били дужни да уз понуду доставе и соло меницу, уз одговарајуће менично писмо – овлашћење на износ од 3.000.000,00 динара на име гаранције да неће доћи до одустајања у поступку додељивања уговора, да је "Анигор" доставио соло меницу на утврђени износ, али да је меница била пробушена и стављена у фасциклу, што је констатовано и Записником са јавног отварања понуда. Наручилац даље у писму наводи да је након наведене констатације консултовао надлежне банке и прихватио мишљење "Banca Intesa" а.д. Београд код које наведени понуђач има депонована средства, да ли се таква меница са овереним приложеним меничним писмом може реализовати, па је електронском поштом број 100 од 02.02.2006. године "Banca Intesa" а.д. Београд, чији је индетификациони број наведен на меничном писму, одговорила да се не може наплатити.

Комисија је на основу стручног мишљења овлашћене банке понуђача ГЗТП "Анигор" искључила из даље процедуре поступка.

На достављено објашњење нити на даљу процедуру, није било приговора нити Захтева за заштиту права понуђача.

Уговор је додељен понуђачу "Ратко Митровућ" д.о.о. Крагујевац, Одлуком Управног одбора ЈП "Градска стамбена агенција" број 177/5 од 27.02.2006. године.

На основу свега напред изнетог, а на бази прегледане документације и изјава испитаних лица, Одбор је једногласно, донео следеће:

### **З а к љ у ч к е**

**1. Да је достављена документација у оригиналу и да су сви чланови одбора имали могућност да се у то увере.**

**2. Да је поступак јавних набавки спроведен у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 39/02, 43/03, 55/04 и 101/05) и да у вођењу поступка нису утврђене неправилности.**

**3. Да је понуђач ГЗТП "Анигор" доставио документацију у којој је меница била неисправна и на основу које не би могла бити наплаћена банкарска гаранција, уз напомену да је тражио аванс у износу од 40.678.848,00 динара.**

**4. Да није било приговора ни захтева за заштиту права.**

**5. Да је Градска управа за урбанизам и изградњу издала употребну дозволу број III 05-3510-1293/07, дана 5.3.2008.године.**

#### **A/1-9. Јавна набавка изградња објекта Л7 стамбени "Блок Колонија 2"**

ЈП "Градска стамбена агенција", као наручилац посла, је објавила у "Сл. гласник РС", бр. 36 од 08.04.2008. године и у листу "Данас" од 12.04.2008. године, Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за извођење радова на изградњи објекта Л7 стамбени "Блок Колонија 2", у насељу Стара радничка Колонија у Крагујевцу.

Отварање понуда спровела је Комисија образована Одлуком УО број 295/2 од 21.02.2008. године, дана 08.05.2008. године.

Отварању понуда присуствовали су представници понуђача који су поднели пуномоћја:

- СЗТР "Љуба Инвест", Параћин
- "Ратко Митровић" д.о.о. Крагујевац
- Конзорцијум "Анигор" д.о.о. "Будућност", А.Д. "Бемекс"

Овлашћени представници нису имали примедбе на поступак отварања понуда и конкурсну документацију, а Комисија је констатовала да неблаговремених понуда није било.

Понуђачи	Цена "Кључ у руке" без ПДВ-а	Аванс	Рок	Број бодова
"Ратко Митровић"	97.489.000,00	0	180 дана	91,58
СЗТР "Љуба Инвест", Параћин	163.279.410,00	0	450 дана	56,46
"Анигор" д.о.о "Будућност"	121.020.335,00	7.140.199,76	300 дана	76,44

У Законом предвиђеном року предузеће "Анигор" д.о.о. је у два наврата тражило појашњење конкурсне документације и то дописом заведеним код наручиоца број 695 од 15.04.2008. године и дописом 741 од 23.04.2008. године, на које је наручилац у предвиђеном року послао тражена појашњења конкурсне документације свим понуђачима.

Није било поступка за заштиту права понуђача, а уговор је додељен понуђачу "Ратко Митровић" д.о.о. Крагујевац Одлуком Управног одбора ЈП "Градска стамбена агенција", број 911/2 од 28.05.2008. године.

На основу свега напред изнетог, а на бази прегледане документације и изјава испитаних лица, Одбор је једногласно, донео следеће:

#### **З а к љ у ч к е**

**1. Да је достављена документација у оригиналу и да су сви чланови одбора имали могућност да се у то увере.**

**2. Да је поступак јавних набавки спроведен у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 39/02, 43/03, 55/04 и 101/05) и да у вођењу поступка нису утврђене неправилности.**

**3. Да је наручилац у Законском року одговорио понуђачу на сва тражена појашњења у вези конкурсне документације и у исто време о томе обавестио све понуђаче.**

**4. Да није било приговора ни захтева за заштиту права понуђача.**

5. Да је Градска управа за просторно планирање, изградњу и заштиту животне средине града Крагујевца решењем број XVIII-3510-194 дана 22.06.2009. године издала употребну дозволу.

#### A/1-10. Јавна набавка изградње стамбеног објекта за социјално становање Л1 и Л2 "Блок Авала"

ЈП "Градска стамбена агенција", као наручилац посла, је објавила у "Сл. гласнику РС", бр. 70 од 12.08.2005. године и у листу "Политика" од 15.08.2005. године, Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за извођење радова на изградњи објекту за социјално становање Л1 и Л2 "Блок Авала" у насељу Аеродром, Крагујевац.

Отварање понуда спровела је Комисија образована Одлуком УО број 685/5-1 од 28.07.2005. године, дана 23.09.2005. године.

Отварању понуда присуствовали су представник УН – ХАБИТАТ, госпођа Злата Вуксановић и представници понуђача који су поднели пуномоћја:

1. ГЗЗ "Пионир" Власотинце
2. "Ратко Митровић" д.о.о Крагујевац
3. "Адиги Битуми Импреса"
4. "Неимар" д.о.о.
5. Војнограђевинска установа "Београд"
6. ПУТ "Узор"
7. "Анигор" д.о.о.
8. "Југоинвест" д.о.о Крагујевац
9. "Интернационал" ЦГ
10. "Гроуп Гранит" д.о.о.

Овлашћени представници нису имали примедбе на поступак отварања понуда и конкурсну документацију.

Комисија је констатовала да је понуда "Груп Гранит" Горњи Милановац била неблаговремена.

Понуђачи	Цена "Кључ у руке" без ПДВ-а	Аванс	Рок	Број бодова
ГЗЗ "Пионир" Власотинце	42.445.600,00	20% 8.489.120,00	300 дана	27,5
"Ратко Митровић" д.о.о Крагујевац	33.656.864,00	8% 3.177.208,00	365 дана	84,2
"Адиги Битуми Импреса"	60.306.708,40	20% 14.232.383,20	250 дана	33
"Неимар" д.о.о.	31.409.744,00	15 % 5.559.524,69	210 дана	74,3
Војнограђевинска установа "Београд"	46.044.000,00	20% 10.866.384,00	210 дана	40
ПУТ "Узор"	34.168.708,00	10% 4.031.907,54	330 дана	62,3
"Анигор" д.о.о	59.730.180,00	20% 14.096.322,48	300 дана	11,5
"Југоинвест" д.о.о Крагујевац	53.596.250,00	5%	240 дана	25
"Интернационал" ЦГ	38.985.999,00	20% 9.200.695,80	225 дана	55

Није било поступка за заштиту права понуђача, а уговор је додељен понуђачу "Ратко Митровић" д.о.о. Крагујевац, Одлуком Управног одбора ЈП "Градска стамбена агенција", број 958/2 од 03.10.2005. године.

На основу свега напред изнетог, а на бази прегледане документације и изјава испитаних лица, Одбор је једногласно, донео следеће:

### **З а к љ у ч к е**

**1. Да је достављена документација у оригиналу и да су сви чланови одбора имали могућност да се у то увере.**

**2. Да је поступак јавних набавки спроведен у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 39/02, 43/03, 55/04 и 101/05) и да у вођењу поступка нису утврђене неправилности.**

**3. Да није било приговора ни захтева за заштиту права понуђача.**

**4. Да је Градска управа за урбанизам и изградњу издала употребну дозволу број III 05-3510-179/07,19.2.2008.године.**

### ***A/2 Остале јавне набавке велике вредности***

Одбор је извршио контролу јавних набавки великих вредности које је град Крагујевац спровео у периоду 7.10.2004. године до 12.06.2009. године и то:

#### **У периоду 7.10 - 31.12.2004. године:**

- набавка ђубрива АН (пролеће 2005. године)- ИО-Д-03/04

#### **У периоду од 1 – 12.2005. године**

- набавка мин. ђубрива АН – ИО –Д-03/04
- набавка канцеларијског материјала Г-Д-01/05
- набавка за потребе ресторана Г-Д-02/05
- набавка јагњади и јаради за сеоска домаћинства Г-Д.03/05
- набавка Путничког возила ЕФ –Д-02/05
- набавка путничких возила марке "Застава" ЕФ-Д-04/05
- набавка горива ЕФ-Д-01/05
- набавка 3 путничка возила средње класе ЕФ-Д.03/05
- набавка 245 тона семенске пшенице ВП-Д-03/05
- набавка опреме за Кабинет ургентне медицине ЕФ-Д-05/05
- услуге осемењавања приплодних крава Г-У-01/05
- изградња објекта спортске хале Г-Р-01/05
- радови на санацији тротоара главних улица РН-Р.01/05

#### **У периоду од 1- 12.2006. године**

- набавка минералног ђубрива АН 877.750 кг. за пролеће 2006. – ВП-Д-01/06
- набавка за потребе ресторана – ЕФ-Д-01/06
- набавка канцеларијског материјала - ЕФ-Д-02/06
- набавка семенског кукуруза – ВП-Д-02/06
- набавка горива – ЕФ-Д-03/06
- набавка минералног ђубрива – П-Д-01/06
- набавка опреме за амбуланту Десиминовац – Г-Д-02/06

- изградња мале хидроцентрале на језеру "Гружа" – СГ-Д-02/06
- набавка горива – ЕФ-Д-04/06
- набавка опреме за свечано украшавање Града – РН-Д-01/06
- вештачко осемењавање приплодних крава и јуница – ВП-У-01/06
- пренос података о грађанима из матичних књига и књига државања у електронску базу података – Г-У-02/06
- извођење радова на довођењу рас. јавн. површ. у исправно стање-Р-Н-01/06
- радови на санацији коловоза у ул. Карађорђевој – РН-Р-03/06
- санација тротоара у ул. Карђорђевој и Краља Александра I Карађорђевић – РН-Р-02/06
- санација улица и тротоара приступног пута мосту Ћифтина ћуприја из ул. Др Радослава Марковића I Лепенички бул. ради довођ. у првобитно стање – РН-Р-01/06
- санација улица и тротоара ул. Светозара Марковића – РН-Р-01/06
- санација тротоара у више улица (пост. бехатон плоча) – РН-Р-01/06
- радови на изради тех. док. на изг. Сајамске хале – Г-Р-01/06
- санација коловоза у ул. Ј. Ристића – РН-Р-01/06
- санација тротоара у ул. Ј.Ристића – РН-Р-01/06
- санација платоа код хотела "Зеленгора" – РН-Р-01/06
- санација тротоара у ул. Карђорђевој и Краља Александра I Карађорђевић – РН-Р-04/06
- реконструкција пом. терена и свлационица ФК "Сушица"Анекс бр.1.-МС-Р-01/06
- санација крова на објекту "Соколана" Анекс 1. – МС-Р-02/06
- санација коловоза у више улица – РН-Р-01/06
- санација тротоара бехатоном у више улица – РН-Р-01/06
- санација платоа "Ђачки трг" бехатон плочама – РН-Р-01/06
- додатни радови на изградњи хале у "Великом парку" – Г-Р-02/06
- радови на изградњи отворених спор. терена и деч. игралишта-НИП-Р-02/06
- изградња партер. повр.унутр.саобрђ. киш. канализације – И-Р-01/06
- санација Конака Кнеза Михаила – НИП-Р-01/06
- реконструкција здравствене амбуланте у кругу Заставе – НИП-Р-03/06

#### **У периоду 1 – 12.2007. године**

- набавка 1000 т минерал. ђубрива КАН , П-Д-02/06
- набавка за потребе ресторана по партијама, ЕФ-Д-02/07
- набавка 25 продајних штандова за продају робе на отвореном простору , И-Д-01/06
- набавка канцеларијског материјала, ЕФ-Д-01/07
- видео надзор града Крагујевца (I фаза), Г-Д-01/07
- набавка дидактичког материјала за предшколске установе у Крагујевцу – Програм УН ХАБИТАТ, Г-Д-02/07
- набавка минералног ђубрива НПК, П-Д-01/07,
- додатна набавка минералног ђубрива 50 т НПК 8:24:16, П-Д-01/07, 52248647
- додатна услуга вештач. Осемењавања крава и јуница (ВП-У.01/06), П-У-02/07,
- лекарски преглед запослених у Градској управи Крагујевца , ЕФ-У-01/07,
- набавка услуге дезинсекције и дератизације за 2007 г. на подручју града Крагујевца, РН-У-01/07,
- услуге вештачког осемењавања крава и јуница, П-У-01/07,
- техничка продукција концерта Марије Шерифовић у Крагујевцу поводом победе на такм. За "Песму Евровизије 2007. год." Г-У-02/07,
- реализација програма за Дан Града Крагујевца, Г-У-01/07

- санација троторара бехатон. У ул. Фочанској, В.Роловића, М. Илића Чиче, Обилићевој, Зорана Васића, Танкосићевој, Кнеза Милоша, стазе у МЗ "Ердоглија" и разделно оствро Лепеничког бул., РН-Р-01/06,
- санација тротоара у ул. Крагујевачког октобра (од ул. Радоја Домановића до музеја 21. октобара) бехатон , РН-Р-01/06,
- радови на текућем одржавању доњег и горњег лучног моста преко реке Лепенице, РН-Р-01/07
- санација коловоза у ул. Б. Нушића, Зорана Васића, Обилићевој, делу ул. Вука Караџића и Војводе Путника и парк. Простор код хале Језеро, РН-Р-01/06
- изградња главног пројекта и извођења радова на изградњи објекта "Шарене пијаце" , Г-Р-01/07
- санација тротоара бехатонем на територији града Крагујевца, РН-Р-01/06
- извођење радова на изградњи гасоводне мреже (ДГМ) , Г-Р-03/07
- извођење радова на довођ. раскопаних јавних површина у техн. исправно стање бехатонем у улицама: З. Ђинђића, Фочанској, ДМ Бене и Тргу Фонтане, РН-Р-01/06
- рестриктивни поступак израде пројектно техничке документације за објекте нискоградње; високоградње; техн. контрола пројекта нискоградње и високоградње, Г-У-03/07
- извођење радова на довођењу раскопаних јавних површ. у техн. исправно стање (бехатон) у више улица, РН-Р-01/06

#### **У периоду 1 - 12.2008. године**

- испорука горива, ЕФ-Д-04/07
- набавка 3 путничка возила средње класе, ЕФ-Д-03/07
- испорука и постављање киоска за прод. робе и пружање услуга – АНЕХ И, Г-Д-03/07
- набавка путничког возила са дизел агрегатом, ЕФ-Д-05/07
- набавка 1000 т ђубрива КАН, П-Д-02/07
- набавка 14000 столица за градски стадион "Чика Дача" у Крагујевцу, Г-Д-01/08
- набавка добара по парт. за потребе ресторана, ЕФ-Д-01/08
- набавка канцеларијског материјала ЕФ-Д-02/08
- набавка средстава за хигијену за потребе Органа града и Градских управа града и основ. и средњих школа на територији града Крагујевца, ЕФ-Д-03/08
- набавка минералног ђубрива НПК, П-Д-01/08
- I фаза рестрикт. пост. за усл. изр. Пројектно техничке документац. и вршење техн. контроле за објекте нискоградње и високоградње, Г-У-03/07
- захтев "Вектор систем" за допуну листе у I фази рестрик. поступка, Г-У-03/07
- услуга израде идјеног (I и II фаза) и главног (I фаза) пројекта оперативно техничког центра водовода, Г-У-03/07
- вештачко осемењавање проплодних крава и јуница, П-У-01/08
- реализација музичких концерата поводом Дана града 2008. г. Г-У-01/08
- израда идејног и главног пројекта за објекте хитне помоћи, Г-У-0/07
- реализација музичког концерта поводом Нове 2009. године, Г-У-03/08
- реализација музичког концерта поводом прославе дочека Српске Нове године 13.01.2009. године, Г-У-02/08
- извођење додатних радова на санацији тротоара бехатин плочама РН-Р-01/06
- извођ. радова на довођ. рскоп. јавних површина у техн. исправно стање (бехатон) у више улица, РН-Р-01/06

- машински радови на санирању гас генератора на постројењу за пречишћавање отпадних вода у Цветојевцу, Г-Р-05/07
- радови на изградњи базена за непливаче у комплексу градских базена и II фаза рекон. базенске технике у КГ, Г-Р-01/08
- санација бехатоном у више улица, РН-Р-01/06
- изградња базена за непливаче у комплексу градских базена и II фаза реконструкције вазенске технике, Г-Р-02/08
- санација асвалтом у више улица, РН-Р-01/06
- израда главног пројекта и извођење радова на уређењу партера будућег Бизнис иновативног центра у комплексу "Милошев венац" у КГ, Г-Р-06/07
- машински радови на санирању гас генератора на постројењу за пречишћавање отпадних вода града Крагујевца, Г-Р-04/08
- извођење радова на истражно експлоатац. бунарима на територији града Крагујевца, П-Р-01/08
- израда главног пројекта и извођења радова на изградњи објекта затвореног базена, Г-Р-03/08
- санација бехатона у више улица, додатни радови, РН-Р-01/06
- санација бехатоном у више улица и платоа код "Коране" РН-Р-01/06
- санација асвалтом у улицама: Т. Рајића, Немањиној и Др. Зорана Ђинђића, РН-Р-01/06
- инсталатерски радови (увођење грејања на гас) у обданишту Чуперак, Г-Р-05/08
- санација асвалтом у улицама Т.Рајића и делу Немањине, РН-Р-01/06

#### **У периоду 01.01. до 12.06.2009. године**

- набавка азотног минералног ђубрива АН са најмање 34% азота, П-Д-01/09
- набавка горива, А-Д-01/09
- набавка канцеларијског материјала, Ф-Д-01/09
- набавка добара за ресторан, А-Д-02/09
- набавка горива (бензин и дизел) за потребе орган Града и градских управа, А-Д-03/09
- допуна листе квалифик. Понуђача за ЈН услуге израде пројектно техн. документације, Г-У-03/07
- техничка контрола Главног пројекта затвореног базена, Г-У-03/07
- допуна листе квалифик. понуђача за ЈН услуге израде пројектно техн. документације за II и IV, Г-У-03/07
- усл. дехелминтизације говеда у власништву пољ. произвођача са подручја Града Краг., П-У-01/09
- реализација концерата поводом Дана града, Г-У-01/09
- израда идејног и главног пројекта објекта ФИЛУМА у Крагујевцу, Г-У-03/07
- извођење радова на изградњи објекта Оперативно техничког центра "Водовод" Крагујевац, ИН-Р-01/08.

На основу прегледане документације, Одбор је једногласно, донео следећи:

### **З а к љ у ч а к**

**1. У вршењу контроле Одбор је нашао да је у поступку јавних набавки великих вредности у потпуности примењен Закон о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 39/02, 43/03, 55/04, 101/05), и да није било неправилности у раду.**

## **Б) ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

Одбор је извршио контролу јавних набавки малих вредности које је град Крагујевац спровео у периоду 7.10.2004. године до 12.06.2009. године.

У вршењу контроле Одбор је нашао да је у поступку јавних набавки малих вредности у потпуности примењен Закон о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 39/02, 43/03, 55/04, 101/05), и да није било неправилности у раду.

На захтев чланова Одбора накнадно је достављена документација за следеће јавне набавке малих вредности и то:

- Превоз на пољопривредни сајам у Нови Сад (404-67/05-III-21)
- Набавка путничког возила више класе (404-98/05-III-21)
- Набавка нових тонер касета, рибона и кетрица (404-204/07-III-21)
- Истраживање јавног мњења (404-55/07-III-21)
- Набавка једног комбинованог моторног возила (404-21/07-III-21)
- Штампање промотивног материјала (404-57/07-III-21)
- Штампање пропагандног материјала за локално економски развој (404-124/07-III-21)
- Превоз организованих група аутобусом и минибусом (404-11/07-III-21)
- Набавка цветних аранжмана (404-35/07-III-21)
- Санација улица бехатоном (404-49/08-III-21)
- Штампање промотивног материјала за празнике (404-65/08-III-21)
- Превоз организованих група аутобусом и минибусом (404-50/08-III-21)
- Копирање и нарезивање кључева и печата (404-128/08-III-21)
- Санација улица бехатоном, додатни радови (404-152/08-III-21)
- Набавка пословне галанерије поводом новогодишњих и божићних празника (404-201/08-III-21)
- Осемењавање крава (404-16/09-III-21)

На основу прегледане документације, Одбор је једногласно, донео следећи:

### **З а к љ у ч а к**

**1. Чланови Одбора нису имали примедба на спроведен поступак о јавним набавкама.**

**II УТВРЂИВАЊЕ СВИХ ЧИЊЕНИЦА ВЕЗАНИХ ЗА ИЗГРАДЊУ, ДОГРАДЊУ,  
РЕКОНСТРУКЦИЈУ ОБЈЕКТА НА КОЈИМА ЈЕ РАДОВЕ ИЗВОДИЛО  
ГРАЂЕВИНСКО, ЗАНАТСКО И ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ "АНИГОР" ИЗ  
КРАГУЈЕВЦА У ПЕРИОДУ 1.01.2001. ГОДИНЕ ДО 07.10.2004. ГОДИНЕ.**

**Реконструкција и надградња Центра за социјални рад  
"Солидарност"**

На основу Одлуке Извршног одбора града Крагујевца расписан је јавни оглас у листу "Независна Свестлост" за прикупљање понуда за извођење радова на Центру за социјални рад "Солидарност" (реконструкција, надградња).

На оглас су се јавили следећи понуђачи:

Понуђачи	Цена (у динарима)	Аванс	Рок
ГЗР "Анигор"	3.943.648,60	50%	75 дана
СЗР "Простор"	4.281.972,20 попуст 7% - 3.982.294,10	60%	120 дана
ДГП "Казимир Вељкови"	4.387.358,00 попуст 3% - 4.247.007,00	50%	40 дана
ГЗР "Стоиљковић"	4.736.291,40	40%	50 дана
"Градитељ – Холдинг" Горњи Милановац	4.901.456,00 попуст 3% - 4.754.412,30	40%	75 дана

Јавно отварање понуда у присуству заинтересованих понуђача извршено је 25.08.2002. године.

Након извршене техничке и рачунске контроле приспелих понуда и бодовања (критеријум цена 70%, рок извођења радова 20%, услови плаћања 10%) Комисија предлаже да се извођење радова повери понуђачу ГЗР "Анигор".

Дана 28.08.2002. године Извршни одбор града Крагујевца, донео је Одлуку број 060-106/2002-9-II/02, којом је утврдио да је најповољнија понуда за извођење реконструкције и надградње на објекту Центар за социјални рад "Солидарност" у Крагујевцу, понуда ГЗР "Анигор", по цени од 3.943.648,60 динара, рок извођења радова 75 дана, аванс 50%.

Основни Уговор број: 351-165/02-02 између града Крагујевца и ГЗР "Анигор" закључен је дана 20.09.2002. године.

Уговор о вршењу стручног надзора над извођењем радова закључен је између града Крагујевца и Јавног стамбеног предузећа "Крагујевац" дана 27.09.2002. године.

**Накнадни радови**

Анекс Уговора број 351-165/02-04 за непредвиђене радове у износу 983.608,90 динара закључен је дана 05.12.2002. године.

Закључком Извршног одбора града Крагујевца број: 060-147/2002-26-II/02 од 29.11.2002. године, прихваћен је предлог Комисије за набавке и управљање конкуренцијом да се распише јавни тендер за прикупљање понуда ради извођења накнадних радова на објекту Центра за социјални рад "Солидарност".

Понуђачи	Цена (у динарима)	Аванс	Рок извођења	Број бодова
ГЗР "Анигор"	788.820,00	-	20 дана	95,37
"Електро елан" д.о.о. Крагујевац	662.500,00	50%	35 дана	94,30
"Тема" д.о.о. Крагујевац	1.058.170,00	70%	30 дана	77,50

Извршни одбор је својом Одлуком број 060-151/02-15-II/02 од 13.12.2002. године, на предлог Комисије за набавке и управљање конкуренцијом утврдио да није најнижа понуда ГЗР "Анигор" у износу од 788.820,00 динара, али критеријуми за бодовање упућују да је најповољнија.

Дана 08.04.2003. године на градилишту Центра за социјални рад "Солидарност" сачињен је записник са састанка одржаног у присуству представника инвеститора, извођача радова, корисника и консултанта и донети су закључци:

- да радови на фасади – светларнику не могу бити изведени до "Дана града",
- да радови на портирници не могу бити изведени у датом року,
- назорни орган предложио је да се прихвате изведени радови који нису били предмет уговарањаља (198.200,00 динара),
- да се прихвате сви измењени, непредвисђени и накнадни радови, како би се објекат довео у функцију и пристојан изглед,

Дана 15.04.2003. године састављен је финансијски пресек радова на Центру за социјални рад "Солидарност" од стране Милице Дугић на основу анализе коју је надзорни орган извршио, увидом у грађевинску књигу, у којој је наведено: да се појавило неслагање у износима основног уговора и анексима уговора и да је разлика у корист инвеститора за 239.415,80 динара, те да би за тај износ извођач требало да изврши радове који су били предмет треће допунске понуде.

На тражење Секретаријата за социјалну политику и здравство, Служба за управљање конкуренцијом, 10.04.2003. године дала је мишљење у вези са додатним радовима где се изјаснила да у поступку са погађањем је могуће доделити додатне радове у вредности од 199.608,90 динара.

Трећи Анекс уговора број 351-165/02-II/02 од 15.05.2003. године закључен за извођење накнадних и непредвиђених радова у износу од 258.685,20 динара, уз обавезу да извођач све радове изведе до 19.05.2003. године.

Записником од 5.08.2003. године о извршеној примопредаји радова на објекту који је потписан од извођача радова, надзорног органа и Града констатовано је да су радови изведени квалитетно и без примедби, да је технички пријем дограђеног дела објекта извршен да су атести и гарантни листови достављени наручиоцу и да је вредност радова 5.708.632,50 динара.

Технички преглед објекта извршила је ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу Крагујевац, чија је Комисија 25.09.2003. године и предложила, да се изведени радови приме и донесе Решење о употреби објекта.

Решењем Секретаријата за урбанизам број 05-3510-230/02 од 20.10.2003. године одобрена је употреба пословног објекта.

Гарантни рок за изведене радове је 2 године од техничког пријема.

28.01.2004. године Центар за социјални рад "Слидарност" обавештава извођача радова да отклони недостатке на објекту, јер је на последњем спрату дошло до прокишњавања па су се јавиле пукотине на местима где је вршено спуштање плафона од ригипс плоча, због чега се просторије не могу користити јер прокишњавају. Затражено је отклањање недостатака у најкраћем року.

02.04.2004. године Центар за социјални рад "Солидарност" је обавестио Извршни одбор града да је дошло до озбиљног прокишњавања крова и да је у једној канцеларији потпуно отпао плафон и да се иста неколико месеци не користи, а да је у свим другим канцеларијама дошло до пробијања влаге. Иако је објекат у гаранцији извођач радова није предузео никакве мере да недостатке отклони.

5.04.2004. године Извршни одбор је затражио мишљење од Службе за управљање пројектом и захтевао предлог за решење проблема.

Директор Центра за социјални рад "Солидарност", Невенка Богдановић упутила је писмо главном стручњаку за социјалну политику Скупштине града Крагујевца, Славици Савељић, у коме наводи да је због отапања снега дошло до сливања воде са зграде Центра за социјални рад у улици Светозара Марковића број 43. и да је вода пробила кроз плафон а потом се сливала низ зидове, поплавила под и слила се на плафон у просторије на другом спрату, да је велика сала уништена а у опасности су клима уређаји у великој сали јер је вода дошла у додир са електроником у њима. Директорка у писму подсећа да је Град у надградњи Центра за социјални рад "Солидарност" инвестирао преко 5.000.000,00 динара да је извођач радова било предузеће "Анигор" а пројекат радило предузеће "Казимир Вељковић". Због опасности да вода дође у додир са струјом у једном делу зграде струја је искључена. Моли за хитно предузимање мера, јер према њеном сазнању објекат је у гарантном року још само до 09.07.2005. године. У прилогу доставља фотографије сачињене након хаварија, као и записник са састанка одржаног 31.01.2005. године на коме су присуствовали представници инвеститора, извођача радова, надзорног одгана и архитекта.

17.05.2005. године ЈП Градској стамбеној агенцији послата је информација директора Центра за социјални рад "Солидарност" да нису предузете мере у вези отклањања недостатака на кровној конструкцији, а да гарантни рок за изведене радове полако истиче.

15.07.2005. године ЈП ГСА упозорава "Анигор" да отклони недостатке на изведеним радовима и у року од 3 (три) дана отпочне са извођењем радова.

Дана 12.10.2005. године у присуству представника инвеститора, надзора, извођача радова и корисника закључено је:

- да је дошло до прокишњавања у новим просторијама и ходнику,
- да постоји проблем у контакту два објекта Центра за социјални рад "Солидарност" и МУП-а,
- да кровни покривач није одговарајући и постоји опасност од прокишњавања целокупне површине крова,
- да је ситуација озбиљна и да доводи у питање безбедност целог објекта, јер је електроинсталација директно изложена утицају воде.

Констатовано је да је потреба замена кровног покривача, а 17.10.2005. године Центар за социјални рад "Солидарност" се обраћа Граду за решавање овог проблема.

Центар за социјални рад "Солидарност" спровео је поступак јавне набавке и извршио је избор најповољнијег понуђача за поправку крова и закључио Уговор са СЗР "Изомонт" 4.05.2006. године уз стручни надзор ЈП ГСА, а вредност радова је износила 677.356,46 динара и обезбеђена су из буџета града Крагујевца.

Укупна вредност изведених радова од стране "Анигора" је:	
- радови изведени по основном уговору .....	3.726.304,00 дин.
- Први Анекс уговора .....	1.108.937,00 дин.
- Други Анекс уговора .....	614.705,80 дин.
- Трећи Анекс уговора .....	258.685,20 дин.
Укупно изведено .....	5.708.632,30 дин.

На основу свега напред изнетог, а на бази прегледане документације и изјава испитаних лица, Одбор је једногласно, донео следеће:

### **З а к љ у ч к е**

1. Да је СЗР "Анигор" изводио радове на реконструкцији и надградњи Центра за социјални рад "Солидарност", да је објекат завршен, али да је дошло до прокишњавања крова и уласка воде у радне просторије, а на тај начин и до стварања влаге у просторијама која је имала за последицу отпадања плафона.

2. Да није извршена санација некавалитетно изведених радова иако је приговор на квалитет радова у гарантном року извођачу достављан више пута.

3. Да је дана 15.07.2005. године ЈП ГСА, која је вршила надзор над изведеним радовима, упозорила СЗР "Анигор" да отклони недостатке и да са радовима отпочне у року од 3 дана, што извођач није учинио.

4. Како санација крова није извршена то је Центар за социјални рад "Солидарност" спровео поступак јавне набавке и извршио избор најповољнијег понуђача за поправку крова и закључио уговор са СЗР "Изомонт" 04.05.2006. године. Вредност радова је износила 677.356,46 динара.

5. Вредност изведених накнадних радова – 1.982.327,00 динара, (I Анекс уговора, II Анекс уговора и III Анекс уговора), прелази 25% од вредности утврђене основним уговором (3.726.304,00 динара).

6. И поред укупне вредности изведених радова од 5.708.632,30 динара било је неопходно поново извести радове на кровном покривачу, чија вредност износи 677.356,46 динара, да би објекат био у функцији.

### **Реконструкција и доградња обданишта "Невен"**

Извршни одбор града Крагујевца, на седници одржаној 11.09.2002. године донео је Одлуку број 060-111/2002-21-II/02 којом је расписао Оглас за прикупљање понуда за извођење радова на објекту дечијег обданишта "Невен". У Одлуци је наведено да се приступа прикупљању понуда за извођење радова на адаптацији, реконструкцији, надградњи и доградњи објекта дечијег обданишта "Невен" у ул. Радничкој бб. и да ће се прикупљање понуда обавити у отвореном поступку, објављивањем јавног позива у локалном листу "Независна светлост".

Инвеститор радова је Дечија установа "Нада Наумовић" а финансирање радова врши се из буџета града Крагујевца, према техничкој документацији архитектонског студија "Vita ambientis", предрачунска вредност радова износи 12.800.000,00 динара.

Оглас је објављен у дневном листу "Вечерње новости" – 9.октобра 2002. и у листу "Независна светлост" 10.октобра 2002. године.

Комисија за набавке и управљање конкуренцијом образована је у саставу Миленко Турањанин, председник, Милош Тодоровић, Горан Алексић, Ратомир Поповић, Зоран Констадиновић, Зоран Чаушевић и Данијела Дробњак,

Благовремено је пристигло седам понуда и то:

1. ДГП "Казимир Вељковић" Крагујевац
2. СЗР "Техник"
3. ГЗТП "Анигор" Крагујевац
4. Градитељ "Холдинг" Горњи Милановац
5. ГП "Градња Јовановић" Аранђеловац
6. ПУЗ "Узор" Крагујевац,
7. ГЗР "Стоилковић" Крагујевац

На јавном отварању понуда 22.октобра 2002. године констатовано је да је лиценца Министарства урбанизма и грађевина издата понуђачу ГП "Градња Јовановић" из Аранђеловца престала да важи 8.септембра 2002. године, па је наведени понуђач елиминисан из даљег поступка вредновања понуда.

После извршене рачунске и техничке контроле понуда, од стране Службе за управљање конкуренцијом, уочена је озбиљна рачунска грешка код понуђача са најнижом ценом СЗР "Техник", која је у савршавању са понуђачем исправљена.

На основу бодовања према критеријумима из конкурсне документације утврђен је следећи редослед јкпонуђача:

Р.бр.	Понуђачи	Предрачунска вредност (у динарима)	Услови плаћања	Рок извођења	Број бодова
1.	ГЗТП "Анигор"	13.889.830,68 <b>13.473.135,00</b>	Аванс 50%	120 дана	96
2.	СЗР "Техник"	<b>13.957.473,00</b>	Аванс 30%	120 дана	92,67
3.	Градитељ "Холдинг" Горњи Милановац	14.698.397,00 <b>13.963.477,00</b>	-	90 дана	90,67
4.	ДГП "Казимир Вељковић"	<b>14.008.868,00</b>	Аванс 40%	135 дана	81,33
5.	ПУЗ "Узор"	<b>14.307.529,50</b>	Аванс 50%	90 дана	78,67
6.	ГЗР "Стоилковић"	<b>14.547.254,20</b>	Аванс 50%	120 дана	72,67

Комисија за набавке и управљање конкуренцијом у Извештају од 25.10.2002. године у свом Извештају предлаже да се Уговор о извођењу радова додели понуђачу под редним бројем 1. ГЗТП "Анигор" из Крагујевца чија је понуда оцењена као економски најповољнија.

Извршни одбор Града је својом Одлуком број: 060-137/2002-6-III/02 од 08.11.2002. године, утврдио да је најповољнији понуђач за извођење радова на реконструкцији, доградњи и изградњи Дечијег обданишта "Невен", ГЗТП "Анигор" из Крагујевца и да ће ГЗТП "Анигор" извршити радове на наведеном обданишту.

На основу Одлуке Извршног одбора директор Установе "Нада Наумовић" и ГЗТП "Анигор" закључиће Уговор о извођењу радова.

Служба за управљање конкуренцијом дана 12.11.2002. године обавестила је учеснике на тендеру да је Извршни одбор Града на седници одржано 8.11.2002. године одлучио да за извођење радова на објекту Дечијег обданишта "Невен" у Крагујевцу као најповољнију прихвату понуду ГЗТП "Анигор".

Дана 27.06.2003. године закључен је Уговор о извођењу радова између наручиоца Установе за децу "Нада Наумовић" из Крагујевца и извођача ГЗТП "Анигор" из Крагујевца, према техничкој документацији односно пројекту број 20/2002 којег је израдио "Vita ambientis" из Крагујевца.

Предрачунска вредност радова је износила 13.473.135,00 динара, а вредност радова у првј фази градње је 9.802.067,50 динара, а вредност радова у другој фази градње је 3.671.067,50 динара.

Уговором је утврђено да ће се исплата уговорене цене вршити по основу привремених месечних ситуација које извођач испоставља на основу изведених количина радова из грађевинске књиге и јединичних цена из предрачуна и окончане ситуације по завршетку радова.

Уговором је такође утврђено да по завршетку радова извођач писмено обавести наручиоца да су радови завршени а наручилац је дужан да у року од 7 дана по добијању обавештења поднесе надлежном органу (Секретаријату за урбанизам и изградњу града Крагујевца), захтев за технички пријем.

Уговором је прецизирано да гарантни рок за квалитет изведених радова износи 2 (две), године за опрему коју уграђује извођач, у погледу садржине и рока важи гаранција произвођача опреме, с тим што је извођач дужан да сву документацију о гаранција произвођача опреме заједно са упутствима за употребу прибави и преда наручиоцу. Гарантни рок почиње да тече од дана техничког пријема изведених радова. Извођач је дужан да на позив наручиоца радова или корисника објекта о свом трошку отклони све недостатке који се појаве у току гарантног рока, а који су настали услед тога што се извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета уграђеног материјала и извођења радова. Наручилац ће одреди извођачу примерени рок за отклањање уочених недостатака, а уколико се извођач не одазове у овом року, наручилац има право да на терет извођача ангажује другог у циљу отклањања недостатака. 15 дана пре истека гарантног рока, за изведене радове сачиниће се посебан записник о стању изведених радова, а који ће бити потписан од стране оба уговорача.

Извођач радова је обавезан да током извођења радова води грађевински дневник, грађевинску књигу и књигу инспекције.

Надзорни орган своје примедбе уноси у грађевински дневник.

Дана 11.06.2003. године закључен је Уговор за вршење стручно техничког надзора између Установе за децу "Нада Наумовић" и Архитетонског бироа "Vita ambientis" Крагујевац.

I Анекс уговра закључен је 03.09.2003. године између наручиоца Установе за децу "Нада Наумовић" и извођача радова ГЗТП "Анигор", а предмет уговора су непредвиђени радови на рушењу и поновној изради пода у приземљу објекта према првој допунској понуди извођача радова број 78 од 18.07.2003. године, вредност радова по првом Анексу је 936.670,25 динара, а укупна вредност радова по основном Уговору и Анексу је 10.738.737,75 динара. Извођач радова се обавезује да све радове по Анексу изведе за 30 календарских дана, што је у супротности са закљученим уговором којим је утврђено да се продужетак радова може дозволити само уколико вредност додатних радова прелази 10% од вредности уговора.

II Анекс уговра закључен је 11.11.2003. године између наручиоца Установе за децу "Нада Наумовић" и извођача радова ГЗТП "Анигор", а предмет уговора су непредвиђени радови на обијању малтера са поновном малтерацијом и грађевинско занатским радовима на формирању кухиње и котларнице по другој допунској понуди број 3958 од 03.11.2003. године, вредност радова по другом Анексу је 984.432,00 динара, а укупна вредност радова по основном Уговору и Анексу I и II је 11.723.169,75 динара. Извођач радова се обавезује да све радове по другом Анексу

изведе за 30 календарских дана, што чини укупан рок за извођење радова 180 календарских дана.

III Анекс уговра закључен је 18.12.2003. године између наручиоца Установе за децу "Нада Наумовић" и извођача радова ГЗТП "Анигор", а предмет уговора је извођење вишка радова према трећој понуди број 4170 од 19.11.2003. године, вредност радова по трећем Анексу је 539.198,22 динара, а укупна вредност радова по основном Уговору и Анексу I, II и III као и вредност радова уговорених по основу друге фазе основног Уговора (3.532.549,86) је 15.794.917,83 динара. Извођач радова се обавезује да све радове по трећем Анексу изведе за 15 календарских дана, што чини укупан рок за извођење радова 210 календарских дана, рачунајући и другу фазу основног Уговора.

IV Анекс уговра закључен је 10.06.2004. године између наручиоца Установе за децу "Нада Наумовић" и извођача радова ГЗТП "Анигор", а предмет уговора је извођење вишка радова и накнадних радова према четвртој допунској понуди број 61 од 08.06.2004. године, вредност радова по четвртом Анексу је 1.129.663,50 динара, а укупна вредност радова по основном Уговору и Анексу I, II, III и IV као и вредност радова уговорених по основу друге фазе основног Уговора (3.532.549,86) је 16.924.581,33 динара. Извођач радова се обавезује да све радове по четвртом Анексу изведе за 45 календарских дана, што чини укупан рок за извођење радова 240 календарских дана. Наручилац радова је у обавези да по четвртом Анексу извођачу радова уплати одмах по потписивању IV Анекса уговра, износ од 1.129.663,50 динара.

У архивској документацији пронађена је и белешка Милице Дугић која констатује да су се кроз привремену ситуацију појавиле увећане количине уговорених радова, те их је по њеном налогу извођач издвојио као допунску понуду и да провера уграђеног материјала није могућа.

Предлаже да се потпише Анекс уговора јер су радови и увећане количине већ одрађене. Милица Дугић у својој белешци даље наводи да она преносећи искуства из ранијих фирми где је радила наложила је извођачима да све вишкове радова прикажу кроз допунску ситуацију иако су ти радови већ изведени.

У извештају Војислава Младићевића 21.04.2004. године наводи се преглед радова предвиђених да се изведу по основној понуди а који нису изведени: бетонирање тротоара, бојење фасаде, термоизолација фасаде, опшивање стрехе, набавка и уградња лифта, у укупној вредности од 1.209.643,50 динара. У том документу наводе се и радови на котларници који су независни од "Анигора" као и грађевинско занатски радови у подруму за које је понуду дао извођач ГЗТП "Анигор" у износу од 436.991,00 динара.

Иако је од почетка евидентно да објекат "Невен" није урађен квалитетно извођач "Анигор" у гарантном року није извршио санацију изведених радова, па је 25.10.2005. године и 20.12.2005. године директор Светла Џенопољац упутила "Анигору" захтеве за отклањање недостатака:

- санација зидова и плафона који су испуцали,
- замена плочица које су испуцале
- постављање зидних плочица у кухињи које су отпале
- поправка врата на спрату
- причвршћивање радијатора
- санација зида код кухиње

Славица Савелјић, члана Градског већа за социјалну политику и друштвену бригу о деци, информисала је Одбор, да су радови били неквалитетни и да је 2007.

године за време олује сасвим одлетео кров на изграђеном објекту, те да је Град био приморан да уложи око 800.000,00 динара да би заштитио објекат, а извођач радова се ни тада није појавио.

Срећна околност је била што је плафон у једној просторији отпао у поподневним сатима, када није било деце.

Радица Вучковић, секретар Установе и у време изградње обданишта "Невен" а и данас, изјавила је да особу која је вршила надзор није видела за све време градње објекта и да је санацију неких радова спровела сама Установа, док је веће радове поново финансирао град Крагујевац.

На 8. седници Анкетног одбора Зоран Миљојковић, надзорни орган је изјавио да радови који су предвиђени основним уговором нису завршени (бетонирање тротоара, бојење фасаде, термоизолација фасаде, набавка и уградња лифта), тј. да су радови били прекинути. Признаје да о томе није обавестио инвеститора, сматрајући да је инвеститор знао за незавршене радове и да је био дужан да надзорни орган обавести да је објекат пустио у функцију. Надзорни орган признаје да је накнаду за надзор примио у целости.

Директор Установе "Нада Наумовић" у време градње обданишта "Невен" била је Јадранка Јоцић, која се позивима Анкетног одбора није одазивала и ако је више пута позивана на седнице Одбора.

На основу свега напред изнетог, а на бази прегледане документације и изјава испитаних лица, Одбор је једногласно, донео следеће:

### **З а к љ у ч к е**

**1. Садржина објављеног јавног позива за прикупљање понуда за извођење радова на дечијем обданишту "Невен" не одговара садржини Одлуке Извршног одбора града Крагујевца број 060-111/02002-21- II/02. од 12.септембра 2002. године, на основу које је јавни позив објављен.**

**2. Да је вредност радова предвиђена основним Уговором износила 13.473.135,00 (I и II фаза) и да је укупна вредност Уговора рачунајући четири Анекса износила 16.924.581,33 динара.**

**3. Да рок за извођење радова није испоштован и да још увек није извршен технички пријем објекта.**

**4. Да је било озбиљних рекламација на квалитет изведених радова (отпадање плочица, отпадање плафона, проблеми са кровом и мокрим чворовима, итд).**

**5. Да је извршена исплата извођачу радова у целости и надзорном органу, а да ни извођач радова ни надзорни орган нису обавили посао до краја.**

**6. Како је тендер расписан октобра 2002. године, Одлука Извршног одбора донета новембра 2002. године и како је Уговор са најповољнијим понуђачем СЗР "Анигор" закључен тек 27.06.2003. године, Анкетни одбор сматра да је требало применити Закон о јавним набавкама који је ступио на снагу 1.01.2003. године и по њему спровести нови поступак.**

## Извођење грађевинских радова на објектима културе и образовања

### Вредност радова које је изводио ГЗТП "Анигор"

Назив Установе	Број Одлуке	Вредност основног уговора	Анекс I	Анекс II	Анекс III	Окончана ситуација	Допунска понуда	Вишак извед. рад.	Аванс
ОШ 21 октобар	060-142/01-II/02	1.463.403	374.481			1.837.885			70%
I Техничка школа	060-142/01-II/02	2.108.341	1.471.231			3.828.976	1.511.117		-
ОШ Милутин и Драгиња Тодоровић	060-179/03-30-II/02	843.201	93.557			1.121.340			50%
ОШ Мома Станојловић		736.774	39.106			775.880			50%
ОШ III крагујев. батаљон	060-92/02-11-II/02	5.860.563				5.860.563			
ОШ Јован Поповић	060-92/02-9-II/02	3.919.982	211.947			4.092.876			1.000.000
II Техничка школа	060-43/02-II/02	797.228				797.228			
Школа за образ. глуве деце и омлад.	060-92/02-17-II/02	1.869.520	538.446	196.797	132.966	2.737.730		868.534	40%
ТУШ Тоza Драговић	060-83/04-33-II/02	2.238.818	79.595			2.318.413			-
Економска школа	060-101/02-1-II/02	4.683.707				4.337.471	368.927		1.000.000
Стара Скупштина		342.610	30.632			373.242			
Галерија народног музеја	060-40/02-5-II/02	437.182	170.550	237.741	183.610	971.053	730.174		
Дом омладине	060-10/02-3-II/02	345.677	281.317	51.090		661.035			50%

**ПРЕГЛЕД ДОДЕЉЕНИХ УГОВОРА ПОНУЂАЧУ ГЗТП «АНИГОР» д.о.о.КРАГУЈЕВАЦ  
У ПЕРИОДУ 07.10.2004 – 12.06.2009.године**

**2005 година**

предмет	дат.зак. уговора	уговорена вредност	број ЈН	процењена вредност
Санац.дела Објекта ОВ Народне технике	25.03.2005.	717.869.35 177.589.14	Г-р-02/05	850.000.00

**2006 година**

предмет	број ЈН	процењена вредност	дат. зак. уговора	уговорена вредност
Реконструкција помоћног терена и свлачионица ФК »Сушица« - АНЕХ бр. I	МС-Р-01/06	4.500.000.00	28.08.2006.	3.679.561.10 598.770.00
Санација Конака Кнеза Михајла из 1860. у Крагујевцу	НИП-Р-01/06	7.072.053.00	18.12.2006.	6.751.500.00
Реконструкција старе здравст. Амбуланте у кругу Застава за пословни бизнис центар	НИП-Р-03/06	22.618.650.00	12.03.2007.	17.346.000.17

**2007 година**

предмет	Број ЈН	процењена вредност	уговорена вредност	дат.зак. уговора
Завршни грађевински радови на споменику борцима ратова 90-их на тргу Слободе	404-173	1.200.000,00	1.177.298,00	18.06.2007.

**2008 година**

предмет	процењена вредност	уговорена вредност	број ЈН	дат.зак. уговора
Израда главног пројекта и извођење радова на БИЦ-у у комплексу «Милошев венац» у КГ	3.700.000,00	2.400.000,00	Г-Р-06/07 07623518	11.02.2008.

На основу свега напред изнетог, а на бази прегледане документације и изјава испитаних лица, Одбор је једногласно, донео следеће:

**З а к љ у ч к е**

1. Да су Анекси уговора закључивани и за радове које је обухватао основни уговор и да су износи превазилазили 25% вредности основног уговора.

2. Да је извођење радова авансирано са великим процентом (и до 70%) и да су на појединим објектима плаћања вршена по окончаним и документованим ситуација, а да реално радови нису изведени.

3. Да је квалитет изведених радова био на ниском нивоу.

4. Да извођач радова ("Анигор") није поступао по рекламацијама инвеститора и корисника објекта да изврши поправке изведених радова у гарантном року.

5. Да су надзорни органи у вршењу надзора чинили пропусте и да квалитет изведених радова није био на завидном нивоу, а квантитет често није одговарао стварном стању.

6. Да "Анигор" и након 2004. године изводио грађевинске радове на пројектима које је директно или индиректно финансирао град Крагујевац, кад је у поступку јавних набавки био најповољнији понуђач.

**Град Крагујевац  
Скупштина града Крагујевца  
Анкетни одбор  
Број:020-71/09-1/02  
У Крагујевцу дана, 09.07.2009. године**

**ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА,**

**Саша Гавриловић**